



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก โทร.๐ ๔๔๑๑ ๐๖๖๑

ที่ บร ๔๘๕๐๑/๐๗ วันที่ < มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอุไร นวยอนรัมย์)

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น.....

ครบ / เสร็จเรียบร้อย, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

(นายอัชรเดช มโนธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
อบต.บ้านตะโก ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

ปีงบประมาณ	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
แผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานเคหะและชุมชน	0	0	2	130,000.00	5	754,000.00	5	754,000.00	3	254,000.00	15	1,892,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	19	8,050,900.00	50	74,174,000.00	52	78,754,000.00	39	78,420,000.00	160	239,398,900.00
ด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน												
แผนงานสาธารณสุข	5	314,000.00	5	314,000.00	5	364,000.00	6	484,000.00	6	508,000.00	27	1,984,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	30,000.00	3	30,000.00	3	30,000.00	3	30,000.00	3	30,000.00	15	150,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	14	382,500.00	14	382,500.00	16	972,500.00	16	972,500.00	16	972,500.00	76	3,682,500.00
แผนงานนบกลาง	4	6,089,000.00	4	6,089,000.00	4	5,989,000.00	4	5,989,000.00	4	5,989,000.00	20	30,145,000.00
ด้านการพัฒนาการศึกษา												
แผนงานการศึกษา	9	3,494,900.00	11	3,896,900.00	19	6,685,100.00	17	6,903,400.00	15	5,189,400.00	71	26,169,700.00
นันทนาการ	4	310,000.00	5	410,000.00	5	380,000.00	5	350,000.00	5	380,000.00	24	1,830,000.00
ด้านสังคมเกษตรมีความมั่นคง												
แผนงานการเกษตร	0	0	7	195,000.00	7	195,000.00	9	295,000.00	9	315,000.00	32	1,000,000.00
ด้านบ้านเมืองน่าอยู่												
แผนงานบริหารงานทั่วไป	6	1,175,000.00	6	1,175,000.00	6	1,175,000.00	6	1,302,000.00	5	1,149,000.00	29	5,976,000.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4	350,000.00	4	350,000.00	5	650,000.00	5	650,000.00	5	650,000.00	23	2,650,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	0	1	25,000.00	1	25,000.00	1	25,000.00	3	75,000.00
รวมทั้งสิ้น	49	12,145,400.00	80	21,023,300.00	126	91,393,600.00	129	96,508,900.00	111	93,881,900.00	495	314,953,100.00

ข้อมูล ณ 26/12/2564

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง: แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๖๔

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๗	๑๘
๒. ด้านบ้านเมืองน่าอยู่	๑๒	๓
๓. ด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน	๒๙	๙
๔. ด้านสังคมเกษตรมีความมั่นคง	๙	๒
๕. ด้านการพัฒนาการศึกษา	๒๒	๖
รวม	๑๒๙	๓๘

แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก มีผลการดำเนินงานจำนวน ๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๙

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ที่ดำเนินการในปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ ยังไม่ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่ มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘	๔๗.๓๗	-	-	๒๙	๓๗.๖๖	-	-	๑๐	๗๑.๔๔	๕๗	๔๔.๑๙
๒.ด้านพัฒนาการศึกษา	๖	๑๕.๗๙	-	-	๑๕	๑๙.๔๘	-	-	๑	๗.๑๔	๒๒	๑๗.๐๕
๓.ด้านบ้านเมืองน่าอยู่	๓	๗.๘๙	-	-	๘	๑๐.๓๙	-	-	๑	๗.๑๔	๑๒	๙.๓๐
๔.ด้านคุณภาพชีวิตฯ	๙	๒๓.๖๙	-	-	๑๙	๒๔.๖๗	-	-	๑	๗.๑๔	๒๙	๒๒.๔๙
๕.ด้านสังคมเกษตรฯ	๒	๕.๒๖	-	-	๖	๗.๘	-	-	๑	๗.๑๔	๙	๖.๙๗
รวม	๓๘	๑๐๐.๐๐	-	-	๗๗	๑๐๐.๐๐	-	-	๑๔	๑๐๐	๑๒๙	๑๐๐.๐๐

การเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	๔,๐๑๓,๐๐๐	๑๐๐	๔,๐๑๓,๐๐๐	๓๒
๒. ด้านพัฒนาการศึกษา	๒,๗๙๗,๐๓๗	๓๒.๔๑	-	-	๒,๗๙๗,๐๓๗	๒๒
๓. ด้านบ้านเมืองน่าอยู่	๔๔,๐๐๐	๐.๕๐	-	-	๔๔,๐๐๐	๐.๓๕
๔. ด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน	๕,๗๘๒,๘๘๖	๖๖.๗๘	-	-	๕,๖๕๗,๖๐๐	๔๕
๕. ด้านสังคมเกษตรมีความมั่นคง	๕,๖๘๒	๐.๐๖	-	-	๕,๖๘๒	๐.๐๔
รวม	๘,๖๒๙,๖๐๕	๑๐๐	๔,๐๑๓,๐๐๐	๑๐๐	๑๒,๕๑๗,๓๑๙	๑๐๐

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะโก หมู่ที่ ๑ สายบ้านตะโก - ลำห้วย (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๓๕ ลำดับที่ ๖)	๔๕๒,๐๐๐.๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๔
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเกตเหนือ หมู่ที่ ๗ สายบ้านเกตเหนือ - คุ่มจะแกแฮล (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๓๖ ลำดับที่ ๑๐)	๔๑๙,๐๐๐.๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๔
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสน หมู่ที่ ๒ สายตะวันยอแสง (ต่อจากถนนคสล.เดิม) (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๓๖ ลำดับที่ ๑๑)	๓๒๙,๐๐๐.๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๔
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ ๓ สายตากแดด (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๓๘ ลำดับที่ ๑๙)	๖,๙๐๐.๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๔
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโชคกราด หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายเวียม (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๔๑ ลำดับที่ ๓๑)	๘๗,๖๐๐.๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๔
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปรือเวง หมู่ที่ ๖ สายบ้านปรือเวง หมู่ที่ ๖ (ต่อจากถนน คสล. เดิม) (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่๑) หน้า ๕ ลำดับที่ ๑)	๔๖๕,๐๐๐.๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเกตุใต้ หมู่ ๘ สายข้าง รพ.สต.บ้านเกตุใต้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่๑) หน้า ๕ ลำดับที่ ๒)	๑๖๙,๐๐๐.๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๔
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโชคดี หมู่ที่ ๕ สายบ้านยายพวย - บ้านผู้ใหญ่เจียว (ต่อจาก ถนนคสล.เดิม) (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่๑) หน้า ๖ ลำดับที่ ๔)	๗๓,๐๐๐.๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๔
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเกตุใต้ หมู่ที่ ๘ สายศาลาหมู่บ้านเกตุใต้ (ต่อจากถนน คสล.เดิม) (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่๑) หน้า ๗ ลำดับที่ ๕)	๖๘,๕๐๐.๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๔
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกโพธิ์ จากบ้านนายกัญญา ทิมอรัมย์ - ลำรางน้ำ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๔๗ ลำดับที่ ๒)	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๖๔
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสน หมู่ที่ ๒ สายบ้านนกงแอม ตุ่มทอง - บ้านนางบุตระกุลรัมย์ (แ	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สัญญาเลขที่ ๔๖/๒๕๖๔
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะโก หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายชัย - บ้านนางเขมจิรา (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๔๐ ลำดับที่ ๒๔)	๖๘,๐๐๐.๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สัญญาเลขที่ ๔๑/๒๕๖๔
๑๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมขยายถนน คสล.บ้านหนองกก หมู่ที่ ๙ สายจากถนนลาดยาง - คุ้ม	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สัญญาเลขที่ ๔๒/๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปรือเวง หมู่ที่ ๖ สายบ้านปรือเวง หมู่ที่ ๖ (ต่อจากถนน คสล.เดิม)	๔๕๙,๐๐๐.๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สัญญาเลขที่ ๔๓/๒๕๖๔
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ ๓ สายข้างศาลาหมู่บ้านโคกโพธิ์ (แผนพ	๖๖,๐๐๐.๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สัญญาเลขที่ ๔๕/๒๕๖๔
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกตุเหนือ หมู่ที่ ๗ สายซอยบุญเหลือ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) หน้า ๕ ลำดับที่ ๒)	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สัญญาเลขที่ ๔๔/๒๕๖๔
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกบ้านตะโก หมู่ที่ ๑ สายลำห้วยบ้านตะโก-ฝายที่๔	๗๗,๐๐๐.๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สัญญาเลขที่ ๔๐/๒๕๖๔
๑๘	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านโชคกราด หมู่ที่ ๔ ถนนสายคุ้มสะตอ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) หน้า ๗ ลำดับที่ ๒)	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สัญญาเลขที่ ๔๓/๒๕๖๔
	รวม	๔,๐๑๓,๐๐๐	

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ช่วงปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านโสน (หน้า ๖๖ ข้อ๑)	๑๗๐,๐๑๐	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกตุใต้(หน้า ๖๗ ข้อ๒)	๒๔๓,๖๖๐	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก(หน้า ๖๘ ข้อ๓)	๔๙๔,๙๓๕	
๔	ค่าอาหารเสริม (นม) หน้า ๗๐ ข้อ๖)	๗๓๓,๐๓๒	
๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (หน้า ๗๙ ข้อ ๒๕)	๑,๑๕๕,๔๐๐	
๖	นิเทศ ติดตาม และประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในสังกัดแกโรงเรียน	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	รวม	๒,๗๙๗,๐๓๗	

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอห้วย	๑๙,๐๐๐	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอห้วยราช (หน้า ๙๗ ข้อ)	๒๕,๐๐๐	
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (หน้า ๙๒ ข้อ ๒)	-	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
รวม		๔๔,๐๐๐	

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๙๘ ลำดับที่ ๑)	๕๒,๔๒๐	ตั้งจ่ายจากงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๐๕ ลำดับที่ ๑๓)	๑๙,๙๑๐	ตั้งจ่ายจากงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๐๕ ลำดับที่ ๑๔)	-	ตั้งจ่ายจากงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔	โครงการสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บ้านตะโก (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๐๕ ลำดับที่ ๑๒)	๕๒,๙๕๖	ตั้งจ่ายจากงบกลางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
	รวม	๑๒๕,๒๘๖	

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	๔,๓๑๙,๐๐๐	
๒	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	๑,๓๒๖,๖๐๐	
๓	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	๑๒,๐๐๐	
รวม		๕,๖๕๗,๖๐๐	

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ช่วงปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมเกษตรมีความมั่นคง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้	๕,๖๘๒	
๒	โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	-	ดำเนินการไม่ใช้ งบประมาณ
	รวม	๕,๖๘๒	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ดำเนินการช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนปี ๒๕๖๔	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๗	๗๙,๕๐๘,๐๐๐	๑๘	๔,๐๑๓,๐๐๐	๓๙	๗๕,๔๙๕,๐๐๐
ด้านพัฒนาการศึกษา	๒๒	๗,๒๕๓,๔๐๐	๖	๒,๗๙๗,๐๓๗	๑๖	๔,๔๕๖,๓๖๓
ด้านบ้านเมืองน่าอยู่	๑๒	๑,๙๗๗,๐๐๐	๓	๔๔,๐๐๐	๙	๑,๙๓๓,๐๐๐
ด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน	๒๙	๗,๔๗๕,๕๐๐	๙	๕,๗๘๒,๘๘๖	๒๐	๑,๖๙๒,๖๑๔
ด้านสังคมเกษตรมีความมั่นคง	๙	๒๙๕,๐๐๐	๒	๕,๖๘๒	๗	๒๘๙,๓๑๘
รวม	๑๒๙	๙๖,๕๐๘,๙๐๐	๓๘	๑๒,๖๔๒,๖๐๕	๙๑	๘๓,๘๖๖,๒๙๕

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ที่ดำเนินการในช่วงปี ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ช่วงปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒๙ โครงการ
๒. ดำเนินการโดยใช้งบประมาณ จำนวน ๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๕
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๑๒,๖๔๒,๖๐๕-บาท คิดเป็นร้อยละ
๔. ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๒
๕. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๙๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๔

ปัญหา/อุปสรรค

๑. เนื่องจากในรอบปีที่ผ่านมาประสบกับปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid-๑๙ ทำให้โครงการต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการได้
๒. โครงการอื่นๆ ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ มีการตั้งงบประมาณเพื่อไปตั้งโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑,๘๑๙,๐๐๐.-บาท ทำให้ต้องตัดงบประมาณรายการอื่นเพื่อมาตั้งจ่ายเป็นโครงการที่ต้องใช้เงินงบประมาณที่มาก

ข้อเสนอแนะ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ควรคำนึงถึงงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอัครเดช มโนธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก