



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
อำเภอท่ายราช จังหวัดบุรีรัมย์

<http://www.bantako.go.th>

คำนำ

กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาในอนาคตสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมาไตรมาสที่ ๑ - ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านการพัฒนาการศึกษา
๓. ด้านบ้านเมืองน่าอยู่
๔. ด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน
๕. ด้านสังคมเกษตรมีความมั่นคง

เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร แล้วจัดทำรายงานผลเสนอผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกในปีต่อไป

การจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกส่วนราชการที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลจนทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หัดตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่“ การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

“การประเมินผล” เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลงานเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ปรับปรุงการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือว่าเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหารดังนี้

➤ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการนำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์

➤ เพื่อปรับปรุงแผนงาน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าแผนงานต่างๆ ที่กำหนดขึ้นมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด หากพบว่ามีปัญหาบกพร่องการประเมินจะช่วยชี้จุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน

➤ เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม ทำให้ทราบว่ากิจกรรมใดมีข้อบกพร่อง เกิดจากสาเหตุใด เพื่อนำมาสู่แนวทางในการแก้ไข

➤ เพื่อการพัฒนาแผนงานทำให้ทราบว่าแผนงานที่จะนำไปปฏิบัติมีจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรบ้าง จุดอ่อนที่พบมาจากสาเหตุใดจะแก้ไขอย่างไรเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ในการพัฒนาแผนงานให้เหมาะสม

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
- สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติตามความจำเป็น
- มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินว่า จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่ สำหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามผลและระบุปัญหาพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการดำเนินงาน โดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า
 - ☞ การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่
 - ☞ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แต่แรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลได้จริงหรือไม่
 - ☞ สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย
 - ☞ ตัวชี้วัดที่นำมาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร
 - ☞ มีเรื่องอะไรที่ประสบผลสำเร็จและควรสานต่อบ้าง
 - ☞ ได้เรียนรู้ปัญหาที่อาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต
 - ☞ ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร

๑.๓ ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผล

จุดมุ่งหมายของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คือการประเมินว่ามีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาได้ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป

แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีดังนี้

การติดตาม (Monitoring) เป็นการตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงาน การติดตามเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีเกิดปัญหาอุปสรรค

การประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ หรือภายหลังดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ได้กำหนดประเด็นการติดตามและการประเมินผลคือ

ประเด็นที่ ๑ การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็นที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ได้กำหนดตัวชี้วัด ดังนี้

๑. จำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้นำดำเนินกิจกรรมเกินร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

๒. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความพึงพอใจเกินร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

๑.๔ เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

- แบบประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ (แบบประเมินตนเอง)
- แบบช่วยกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
- ผลการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ

๑.๕ ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ โดยกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการอย่างน้อยโครงการละ ๑ ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และดำเนินการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก โดยการสุ่มตัวอย่าง และรายงานผลเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ประกอบด้วย

๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาการศึกษา ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ด้านคุณภาพชีวิตชุมชน และด้านสังคมเกษตรมีความมั่นคง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกในครั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน สำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงต่อไป

๖๖๖๖๖๖

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง: แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๑. มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๒. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๓. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๕. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๖. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์	✓	
๑๗. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

๑. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. โครงสร้างพื้นฐาน	๒๐	๓๓.๘๙	๑๖	๒๗.๑๑	๒	๓.๓๘	-	-	๒๑	๓๕.๕๙	๕๙	๑๐๐
๒. บ้านเมืองน่าอยู่	๖	๗๕	-	-	-	-	-	-	๒	๒๕	๘	๑๐๐
๓. ด้านพัฒนาการศึกษา	๖	๘๕.๗๑	-	-	-	-	-	-	๑	๑๔.๒๘	๗	๑๐๐
๔. ด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน	๕	๘๓.๓๓	-	-	-	-	-	-	๑	๑๖.๖๗	๖	๑๐๐
๕. ด้านสังคมเกษตรมีความมั่นคง	๓	๕๐	-	-	-	-	-	-	๓	๕๐	๖	๑๐๐
รวม	๔๐	๔๖.๕๑	๑๖	๑๘.๖๐	๒	๒.๓๒	-	-	๒๘	๓๒.๕๕	๘๖	๑๐๐

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๙,๓๐๔.๗๐	๒.๗๖	๒,๗๒๑,๓๐๐	๕๕.๙๒	๒,๗๘๐,๖๐๕	๕๗.๑๔
๒. ด้านพัฒนาการศึกษา	๑,๒๙๘,๔๔๐	๖๐.๕๒	-	-	๑,๒๙๘,๔๔๐	๒๖.๖๘
๓. ด้านบ้านเมืองน่าอยู่	๗๐๓,๓๗๓.๔๖	๓๒.๗๘	-	-	๗๐๓,๓๗๓.๔๖	๑๔.๔๕
๔. ด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน	๗๔,๕๘๖	๓.๕๒	-	-	๗๔,๕๘๖	๑.๕๔
๕. ด้านสังคมเกษตรมีความมั่นคง	๙,๕๔๐	๐.๔๔	-	-	๙,๕๔๐	๐.๑๙
รวม	๒,๑๔๕,๒๔๔.๑๖	๔๔.๐๘	๒,๗๒๑,๓๐๐	๕๕.๙๒	๔,๘๖๖,๕๔๔.๑๖	๑๐๐.๐๐

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง: แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๖๕

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๗	๓๘
๒. ด้านการพัฒนาการศึกษา	๑๙	๖
๓. ด้านบ้านเมืองน่าอยู่	๑๐	๖
๔. ด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน	๓๑	๕
๕. ด้านสังคมเกษตรมีความมั่นคง	๑๐	๓
รวม	๑๑๗	๕๘

แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก มีผลการดำเนินงานจำนวน ๕๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๗

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๕

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว
๑. โครงการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	✓	-	-	๔,๖๖๐,๐๐๐	๔,๓๙๒,๖๐๐
๒. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓	-	-	๑,๓๔๐,๐๐๐	๑,๒๗๑,๖๐๐
๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐
๔. โครงการอาหารกลางวัน	✓	-	-		๑,๒๘๑,๐๐๐
๕. โครงการอาหารเสริม (นม)	✓	-	-		๘๖๔,๐๐๐
๖. โครงการก่อสร้างระบบประปา ผิวดินบ้านโชคกราด หมู่ที่ ๔		✓	-	๔,๓๗๙,๐๐๐	-
๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านตะโก - บ้านโชคดี	✓			๘,๔๕๔,๐๐๐	๗,๒๓๗,๐๐๐
๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านเกตุเหนือ - บ้านปรีอเวง	✓			๑,๗๖๘,๐๐๐	๑,๗๓๕,๐๐๐
รวม	๗	๑	-	๒๐,๖๑๓,๐๐๐	๑๖,๗๙๓,๒๐๐

เกณฑ์ในการพิจารณา : พิจารณาว่าสถานการณ์ในการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้นพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนระบุดูแลผู้สูงอายุ จำนวน ๘ โครงการ และได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ-

.....

.....

.....

.....

๔. รายละเอียดกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสน หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางแอม ตุ่มทอง - บ้านนางบุตระกุลรัมย์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๓๙ ลำดับที่ ๒๓)	๑๕๗,๐๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะโก หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายชัย - บ้านนางเขมจิรา (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๔๐ ลำดับที่ ๒๔)	๖๘,๐๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมขยายถนน คสล.บ้านหนองกก หมู่ที่ ๙ สายจากถนนลาดยาง - คุ้มหนองกก (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๔๒ ลำดับที่ ๓๒)	๓๐๔,๐๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปรีอเวง หมู่ที่ ๖ สายบ้านปรีอเวง หมู่ที่ ๖ (ต่อจากถนน คสล.เดิม) (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่๑) หน้า ๕ ลำดับที่ ๑)	๔๕๙,๐๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ ๓ สายข้างศาลาหมู่บ้านโคกโพธิ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) หน้า ๕ ลำดับที่ ๑)	๖๖,๐๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกตุเหนือ หมู่ที่ ๗ สายซอยบุญเหลือ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) หน้า ๕ ลำดับที่ ๒)	๒๐๔,๐๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๗	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านโชคกราด หมู่ที่ ๔ ถนนสายคุ้มสะตอ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) หน้า ๗ ลำดับที่ ๒)	๑๓๘,๐๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตะโก – บ้านโชคดี หมู่ที่ ๑ บ้านตะโก ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน้า ๖๑ ลำดับที่ ๓)	๗,๒๓๗,๐๐๐	เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๔
๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านเกตุเหนือ - บ้านปรีอเวง ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน้า ๔๐ ลำดับที่ ๒๖)	๑,๗๓๕,๐๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโชคคราด หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตะโก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน้า ๕๕ ลำดับที่ ๔)	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา ๓,๐๙๕,๐๐๐ บาท)
๑๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดินบ้านเกตุเหนือ หมู่ที่ ๗ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน้า ๕๔ ลำดับที่ ๓)	๑๒๑,๕๐๐.๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก สายลำห้วยบ้านตะโก หมู่ที่ ๑ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หน้า ๗ ลำดับที่ ๑)	๒๔๒,๐๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก สายบ้านโสน - บ้านตระครอง หมู่ที่ ๒ บ้านโสน (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หน้า ๗ลำดับที่ ๒)	๓๘๔,๐๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก สายขอยสุตใจ หมู่ที่ ๒ บ้านโสน (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หน้า ๗ ลำดับที่ ๓)	๗,๔๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๕	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก สายชอยธนาสิทธิ์ (แยกจากชอยตะวันยอแสงถึงบ้านนายน้อย) หมู่ที่ ๒ บ้านโสน (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หน้า ๘ ลำดับที่ ๔)	๑๑,๕๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก สายชอยมีนา หมู่ที่ ๒ บ้านโสน (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หน้า ๘ ลำดับที่ ๖)	๔,๕๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก สายตาดำ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกโพธิ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หน้า ๘ ลำดับที่ ๘)	๑๐๑,๐๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก สายชอยทวีโชค ๒ (จากบ้านนางเพียบ จะรอนรัมย์ - บ้านนางพิด กันรัมย์) หมู่ที่ ๓ บ้านโคกโพธิ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หน้า ๘ ลำดับที่ ๑๐)	๓,๔๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก สายลำห้วยโชคกราดด้านทิศใต้ (จากสะพานบ้านโสน - สะพานบ้านโชคกราด) หมู่ที่ ๕ บ้านโชคดี และ หมู่ที่ ๔ บ้านโชคกราด (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หน้า ๙ ลำดับที่ ๑๑)	๓๐๙,๐๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านตะโก หมู่ที่ ๑ สายโคกป็นรั้ว (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ หน้า ๓ ลำดับที่ ๒)	๑๔๑,๐๐๐	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒๑	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนายสมบัติ หมู่ที่ ๘ บ้านเกตุใต้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๕๓ ข้อ ๕)	๕๙,๓๐๔.๗๐	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก สายชอยเอมฤดี (จากมุมสระน้ำหนองตะโกถึงชอยสุตใจ) หมู่ที่ ๒ บ้านโสน (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หน้า ๘ ลำดับที่ ๕)	-	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย ๒๘,๕๐๐ บาท

๒๓	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก สายชอยรอบหนองละเป็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกโพธิ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หน้า ๘ ลำดับที่ ๗)	-	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย ๕๐,๕๐๐ บาท
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก สายชอยข้างฟาร์มไก่ (จากลำห้วยถึงนายนายสุน) หมู่ที่ ๓ บ้านโคกโพธิ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หน้า ๘ ลำดับที่ ๘)	-	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโชคกราด หมู่ที่ ๔ สายชอยแยกจากถนนคุ้มสะอาด (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ หน้า ๖ ลำดับที่ ๕)	-	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดจ้าง
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก สายบ้านปรีอเวง - ทางรถไฟ หมู่ที่ ๖ บ้านปรีอเวง (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หน้า ๙ ลำดับที่ ๑๒)	-	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดจ้าง
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก สายสระน้ำหนองละเป็ก หมู่ที่ ๘ บ้านเกตุใต้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หน้า ๙ ลำดับที่ ๑๓)	-	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดจ้าง
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก สายหนองกก - บ้านปรีอเวง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกก (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หน้า ๙ ลำดับที่ ๑๔)	-	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดจ้าง
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก สายชอยแตงโมสามัคคี หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกก (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หน้า ๙ ลำดับที่ ๑๕)	-	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดจ้าง

๓๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก สายซอยคุ้มหนองกก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกก (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หน้า ๙ ลำดับที่ ๑๖)	-	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดจ้าง
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก สายซอยสุพล หมู่ที่ ๗ บ้านเกตุเหนือ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ หน้า ๒ ลำดับที่ ๑)	-	ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดจ้าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะโก หมู่ที่ ๑ ซอยประตูพัฒนา (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) หน้า ๖ ลำดับที่ ๗)	-	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง/ขออนุมัติกันเงินต่อผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสน หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายสด - บ้านนางยุพิน (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๔๑ ลำดับที่ ๙)	-	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง/ขออนุมัติกันเงินต่อผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสน หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางยวง กะรัมย์ - บ้านนางเป็อน นุ้ยรัมย์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๔๑ ลำดับที่ ๓๐)	-	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง/ขออนุมัติกันเงินต่อผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเกตุใต้ หมู่ที่ ๘ สายหนองขี้เหล็ก (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๓๙ ลำดับที่ ๒๒)	-	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง/ขออนุมัติกันเงินต่อผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกบ้านโชคกราด หมู่ที่ ๔ สายแยกจากถนนลาดยาง - นานายชอบ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) หน้า ๓ ลำดับที่ ๓)	-	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง/ขออนุมัติกันเงินต่อผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว

๓๗	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโชคดี หมู่ที่ ๕ สายนายนายม้วน - นานายชุมพร (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๓๓ ลำดับที่ ๔)	-	ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นแล้ว
๓๘	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ ที่ทำการ อบต.บ้านตะโก (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๕๙ ลำดับที่ ๘)	-	ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นแล้ว
รวม		๑๑,๗๕๒,๖๐๕	

ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๓๙	โครงการจัดการเลือกตั้งนายก สมาชิกสภาท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๘๖ ข้อ ๒)	๕๒๔,๗๐๕.๕๐	
๔๐	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอห้วยราช (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	๑๘,๙๒๙	
๔๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒)	๑๐๙,๙๙๙.๐๐	
๔๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๙๒ ข้อ ๒)	๒๐,๐๐๐	
๔๓	โครงการจัดงานรัฐพิธี (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๑)	๒๐,๐๐๐	
๔๔	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๘๖ ข้อ ๑)	๙,๗๔๐	
รวม		๗๐๓,๓๗๓.๔๖	

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๔๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านโสน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๖๖ ข้อ ๑)	๒๓๙,๖๐๐	
๔๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านเกตุใต้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๖๗ ข้อ ๒)	๒๙๖,๔๐๐	
๔๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตะโก (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๖๘ ข้อ ๓)	๕๖๒,๔๔๐.๐๐	
๔๘	โครงการอาหารเสริม (นม) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๗๐ ข้อ ๖)	๘๖๔,๐๐๐	
๔๙	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๗๙ ข้อ ๒๕)	๑,๒๘๑,๐๐๐	
๕๐	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลบ้านตะโก (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๘๔ ข้อ ๔)	๒๐๐,๐๐๐	
รวม		๓,๔๔๓,๔๔๐	

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๕๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๑๑๒ ข้อ ๖)	๔,๓๙๒,๖๐๐	
๕๒	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยพิการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๑๑๓ ข้อ ๗	๑,๒๗๑,๖๐๐	
๕๓	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๑๑๓ ข้อ ๘)	๑๒,๐๐๐	
๕๔	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๑๐๕ ข้อ๑๓)	๒๑,๔๕๐	
๕๕	โครงการสทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ อบต.บ้านตะโก (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๑๐๔ ข้อ ๑๒)	๕๓,๑๓๖	
รวม		๕,๗๕๐,๗๘๖	

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมเกษตรมีความมั่นคง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๕๖	โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๑๑๖ ข้อ ๑)	๙,๕๔๐	
๕๗	โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๑๑๖ ข้อ ๓)	ไม่ใช้งบประมาณ	
๕๘	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ข้อ)	ไม่ใช้งบประมาณ	
รวม		๙,๕๔๐	
รวมทั้งสิ้น		๒๒,๑๓๗,๙๖๘.๔๖	

๕. ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

สรุปข้อมูลปัญหาเพื่ออธิบายสาเหตุที่ผลของการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ตลอดจนข้อมูลสำหรับที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับปัญหาในการดำเนินการมีดังนี้

๑. จำนวนโครงการที่มีอยู่ในพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ มีจำนวนมากจำนวน ๑๑๗ โครงการ แต่สถานการณ์การเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก มีไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่ได้จากการประชุมแต่ละหมู่บ้านที่ได้เสนอเข้ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าการเสนอโครงการของแต่ละหมู่บ้าน จะเสนอโครงการเฉพาะในส่วนของการสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน น้ำ ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น ไม่ให้ความสำคัญของการพัฒนาด้านอื่นๆ

๓. ประชาชนยังไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน แต่ไม่คำนึงถึงศักยภาพของ อบต. ซึ่งไม่สามารถที่ดำเนินการได้ครบทุกโครงการได้

๔. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ ทำให้กิจกรรมโครงการที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลไม่สามารถดำเนินการได้

ข้อเสนอแนะ

๑. คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาโครงการที่จะนำเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ ว่าหากนำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาแล้วสามารถดำเนินการได้หรือไม่ การดำเนินงานไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรให้ความรู้ในขบวนการจัดทำแผน

๒. พิจารณาข้อจำกัดทางกายภาพสำหรับพื้นที่ๆ จะดำเนินการ หรืองบประมาณขององค์กรว่ามีเพียงพอและดำเนินการได้หรือไม่

๓. โครงการบางโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จผลสัมฤทธิ์ของงานไม่ได้แก้ปัญหาให้กับชุมชนได้ซึ่งเกิดจากปัจจัยอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น การก่อสร้างทางระบายน้ำ แต่ปัญหาเกิดจากประชาชนในบริเวณนั้นถมดินสูงทำให้แก้ปัญหาไม่ได้ เป็นต้น

๔. หากเห็นว่า อบต. มีงบประมาณไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับรายรับในปีที่ผ่านมา ให้นำเสนอโครงการเท่าที่จำเป็น ไม่นำเสนอทุกโครงการที่ได้จากการประชุมเสนอมาทั้งหมดมาบรรจุในแผนพัฒนาปีแรก เพราะความเป็นไปได้ในการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปได้น้อย ส่งผลให้แผนพัฒนาที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธนินทร์ อนันตโอฬาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก