



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก โทร.๐-๔๔๑๑-๐๖๖๑

ที่ บร. ๘๘๕๐๑/๕๗๓ วันที่ ๑๗/ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓ - ๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓ - ๔ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓ - ๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอ รายงานผลซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอุไร นุยอนรัมย์)

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น

(นายสมศักดิ์ นุอินรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

การดำเนินกิจกรรม/โครงการหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่ปี ๒๕๖๑

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                    | งบประมาณ (บาท) |
|-----|----------------------------------------------------|----------------|
| ๑   | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายลำห้วย หมู่ ที่ ๑       | ๒๐๐,๐๐๐        |
| ๒   | โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ ๒                   | ๒๐๐,๐๐๐        |
| ๓   | โครงการซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓           | ๒๐๐,๐๐๐        |
| ๔   | โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพหมู่ที่ ๔                  | ๒๐๐,๐๐๐        |
| ๕   | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ ที่ ๕                | ๒๐๐,๐๐๐        |
| ๖   | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖         | ๒๐๐,๐๐๐        |
| ๗   | โครงการซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗           | ๒๐๐,๐๐๐        |
| ๘   | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ ที่ ๗ สายคุ้มจะแกแอล | ๒๐๐,๐๐๐        |
| ๙   | โครงการซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘           | ๒๐๐,๐๐๐        |
| ๑๐  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙   | ๒๐๐,๐๐๐        |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ - ๔

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | ชื่อโครงการตามแผน                                                                                                                         | งบประมาณ (บาท)   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ๑   | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตะโก หมู่ที่ ๑ สายจากที่ทำการกองทุน - ทางข้ามคลอง (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หน้า ๘๔ ข้อ ๑๑           | ๘๐,๐๐๐.๐๐        |
| ๒   | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโสน หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายเนิน - บ้านนายครุฑ (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หน้า ๘๔ ข้อ ๑๒                  | ๘๖,๐๐๐.๐๐        |
| ๓   | โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ช่วงบ้านนายอุไร สัจธรรมย์ - ลำรางน้ำ หมู่ที่ ๒ หน้า ๘๒ ข้อ ๕                    | ๑๘๐,๐๐๐.๐๐       |
| ๔   | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกรวด หมู่ที่ ๔ ช่วงบ้านนายสุทธิพงษ์ - นาตาลิง (ต่อจากรางระบายน้ำเดิม) หน้า ๘๒ ข้อ ๘        | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐       |
| ๕   | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกดี หมู่ที่ ๕ สายจากบ้านยายพวย - บ้านผู้ใหญ่เจียว (เริ่มจากศาลาหมู่บ้าน) หน้า ๘๕ ข้อ ๑๗       | ระหว่างดำเนินการ |
| ๖   | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเกตุเหนือ หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายบุญเหลือ - บ้านกำนันสิทธิ์ สุทธะ (ต่อจาก คสล.เดิม) หน้า ๘๕ ข้อ ๒๐ | ๗๘,๐๐๐.๐๐        |
| ๗   | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเกตุใต้ หมู่ที่ ๘ สายจากถนนลาดยาง - บ้านนายสัมฤทธิ์ หน้า ๘๓ ข้อ ๕                                      | ๘๑,๕๐๐.๐๐        |
| ๘   | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกก หมู่ที่ ๙ สายศาลากลางหมู่บ้าน - บ้านผู้ใหญ่อยอด หน้า ๘๒ ข้อ ๓                                   | ๘๐,๐๐๐.๐๐        |
| ๙   | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ภายในตำบลบ้านตะโก จำนวน ๗ สาย หน้า ๘๗ ข้อ ๒                                                             | ๔๗,๐๐๐.๐๐        |
| ๑๐  | โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ที่ทำการ อบต. บ้านตะโก หน้า ๘๘ ข้อ ๔                                                                          | ๒๐,๕๐๐.๐๐        |
| ๑๑  | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ห้องกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง หน้า ๒๘ ข้อ ๕                                                               | ๒๗,๕๐๐.๐๐        |
| ๑๒  | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ห้องประชุมสภา จำนวน ๑ เครื่อง หน้า ๒๘ ข้อ ๕                                                             | ๒๗,๕๐๐.๐๐        |
| ๑๓  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในเขตตำบลบ้านตะโก                                                                       | ๑๔๘,๓๓๐.๘๓       |
| ๑๔  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกกรวด หมู่ที่ ๔ สายหน้าโรงเรียน - ถนนลาดยาง หน้า ๘๔ ข้อ ๑๔                                                   | ระหว่างดำเนินการ |
| ๑๕  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสน หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางบุปผา - บ้านนายคิน หน้า ๘๖ ข้อ ๒๖                                                      | ระหว่างดำเนินการ |
| ๑๖  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเกตุเหนือ หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายบุญเหลือ - บ้านกำนันสิทธิ์ สุทธะ หน้า ๘๕ ข้อ ๒๐                                  | ระหว่างดำเนินการ |

การดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาฯ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ - ๔

ด้านการพัฒนาการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                    | งบประมาณ (บาท) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ๑   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศพด.บ้านโสน ศพด.บ้านเกตใต้) หน้า ๙๙ ข้อ ๑                                                          | ๓๙๒,๓๘๐        |
| ๒   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตะโก (ค่าอาหารกลางวัน) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้า ๙ ข้อ ๑                                      | ๒๑๐,๐๘๐        |
| ๓   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตะโก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้า ๘ ข้อ ๑๐                               | ๒๓,๔๐๐         |
| ๔   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตะโก (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้า ๙ ข้อ ๑๑                       | ๑๖,๗๗๐         |
| ๕   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตะโก (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) แผนพัฒนาฯ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้า ๙ ข้อ ๑๑ | ๘๘,๔๐๐         |
| ๖   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตะโก (ค่าหนังสือเรียน) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้า ๘ ข้อ ๘                                      | ๑๕,๖๐๐         |
| ๗   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตะโก (ค่าอุปกรณ์การเรียน) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้า ๘ ข้อ ๙                                   | ๑๐,๔๐๐         |
| ๘   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตะโก (ค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตโรงเรียน) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้า ๕ ข้อ ๓                       | -              |
| ๙   | โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน หน้า ๑๐๕ ข้อ ๑๑                                                                                                                    | ๖๓๕,๓๖๗.๑๔     |
| ๑๐  | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน หน้า ๑๓๙ ข้อ ๔                                                                                                                  | ๑,๑๖๕,๐๐๐      |
| ๑๑  | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เด็ก เยาวชน ตำบลบ้านตะโก หน้า ๑๐๕ ข้อ ๑๐                                                                                            | ๕๐,๐๐๐         |
| ๑๒  | โครงการวันสำคัญต่างๆ (วันแม่แห่งชาติ) หน้า ๑๑๔ หน้า ๒                                                                                                              | ๑๐,๐๐๐         |
| ๑๓  | โครงการพัฒนาครู/ครู ผดด./ผคค.และบุคลากรทางการศึกษา หน้า ๑๐๑ ข้อ ๔                                                                                                  | -              |
| ๑๔  | โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หน้า ๑๐๒ ข้อ ๕                                                                                                     | -              |
| ๑๕  | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน หน้า ๑๐๔ ข้อ ๘                                                                                                                    | -              |
| ๑๖  | โครงการอบรมผู้ปกครองนักเรียนเสี่ยงถูกอย่างไร เก่ง ดี มีสุข หน้า ๑๐๔ ข้อ ๙                                                                                          | -              |

|    |                                                                                     |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ๑๗ | โครงการสวนเกษตรตามเศรษฐกิจพอเพียง หน้า ๑๐๓ ข้อ ๖                                    | -       |
| ๑๘ | โครงการประชุม อบรม สัมมนา คณะกรรมการการศึกษาและคณะกรรมการบริหาร ศพด. หน้า ๑๐๓ ข้อ ๗ | -       |
| ๑๙ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านโสน แผนสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๐๓ ข้อ ๗            | -       |
| ๒๐ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริการสถานศึกษา ศพด.โสน/ศพด.เกตุใต้ หน้า ๑๐๐ ข้อ ๒    | ๑๒๕,๘๐๐ |
| ๒๑ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ หน้า ๑๐๕ ข้อ ๑๒                                              | ๓๕,๔๙๔  |
| ๒๒ | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ หน้า ๑๐๐ ข้อ ๓                                            | ๒๐,๐๐๐  |
| ๒๓ | จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี หน้า๒๙ ข้อ ๖                                              | ๒๖,๒๕๐  |
| ๒๔ | โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น งานว่าว ลอยกระทง หน้า ๑๑๔ ข้อ ๑                      | -       |
| ๒๕ | โครงการเขียนบ้านนักเรียน หน้า ๑๔๗ ข้อ ๑                                             | -       |
| ๒๖ | สนับสนุนประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง หน้า ๑๓๘ ข้อ ๒                                        | ๑๐,๐๐๐  |
| ๒๗ | โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลบ้านตะโก หน้า ๑๐๕ ข้อ ๑๓                   | ๑๐๗,๔๑๒ |

การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ - ๔

ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

| ที่ | โครงการ                                                                                                                      | งบประมาณ (บาท) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ๑   | จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน ๓ เครื่อง หน้า ๑๕๓ ข้อ ๑                                                                        | ๘,๒๕๐          |
| ๒   | จัดซื้อตู้โทรศัพท์สาขา ขนาด ๓ สายนอก ๘สายใน หน้า ๒๘ ข้อ ๓                                                                    | ๓๐,๐๐๐         |
| ๓   | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ห้องประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม (ฉบับที่๑) หน้า ๒๘ ข้อ ๒                                       | ๒๗,๙๐๐         |
| ๔   | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ห้องสำนักงานปลัด แผนสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่๑) หน้า ๒๘ ข้อ ๑                     | ๒๗,๙๐๐         |
| ๕   | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลบ้านตะโก (กิจกรรม "เด็กไทยโตไปไม่โกง" เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้า ๓๐ ข้อ ๒ | ๙,๑๖๕          |
| ๖   | โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานส่วนตำบลประจำปี ๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ฉบับที่๑) หน้า ๓๐ ข้อ ๑        | ๑๗,๗๐๐         |
| ๗   | โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น หน้า ๑๕๔ ข้อ ๗                             | ๒๒,๐๐๐         |
| ๘   | โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น หน้า ๑๕๓ ข้อ ๖                             | ๒๔,๐๐๐         |
| ๙   | จัดซื้อชุดหมวกกันไฟ (ชุดดับเพลิง) จำนวน ๒ ชุด หน้า ๑๕๔ ข้อ ๘                                                                 | ๓,๕๐๐          |
| ๑๐  | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม (ฉบับที่๓) หน้า ๖ ข้อ ๑                 | ๒๕,๐๐๐         |
| ๑๑  | โครงการจัดทำปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน หน้า ๑๑๗ ข้อ ๔                                                             | ๑๙๙,๓๖๔        |
| ๑๒  | โครงการเชิญเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มเติม (ฉบับที่๑) หน้า ๑๑ ข้อ ๓                            | -              |
| ๑๓  | โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หน้า ๔ ข้อ ๑          | ๑๐๐,๐๐๐        |
| ๑๔  | โครงการส่งเสริมความสามัคคีของชุมชน หน้า ๑๒๐ ข้อ ๑                                                                            | -              |
| ๑๕  | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฯ หน้า ๑๑๖ ข้อ ๑                                                                         | ๙,๕๙๐          |

การดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ - ๔

ด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                   | งบประมาณ (บาท) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ๑   | โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ หน้า ๑๒๘ ข้อ ๔                                                   | ๑,๔๑๙,๗๐๐      |
| ๒   | โครงการส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้การหรือทุพพลภาพ หน้า ๑๒๘ ข้อ ๕                         | ๖๖๙,๖๐๐        |
| ๓   | โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ หน้า ๑๒๘ ข้อ ๖                                                                       | ๙,๐๐๐          |
| ๔   | โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หน้า ๑๒๙ ข้อ ๑                                                        | -              |
| ๕   | โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี | -              |
| ๖   | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หน้า ๑๒๑ ข้อ ๑                                                              | ๕๙,๘๘๐         |
| ๗   | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพิ่มเติม (ฉบับที่๓) หน้า๔ ข้อ ๑                                    | ๑๙,๗๘๐         |
| ๘   | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หน้า ๑๒๒ ข้อ ๓                                                                  | -              |
| ๙   | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อที่สำคัญ แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๒๔ ข้อ ๗                             | ๓,๙๐๐          |
| ๑๐  | โครงการอบรมเครือข่ายผู้บริโภคนปลอดภัย หน้า ๑๒๕ ข้อ ๑๐                                                             | -              |
| ๑๑  | โครงการสันทนาการหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บ้านตะโก หน้า ๑๒๕ ข้อ ๑๐                           | -              |
| ๑๒  | โครงการบริการสาธารณสุขมูลฐาน หน้า ๑๔๑ ข้อ ๑                                                                       | -              |
| ๑๓  | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) หน้า ๘ ข้อ ๑                                                           | ๑๘๐,๐๐๐        |
| ๑๔  | โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ กิจกรรม สภาเด็กและเยาวชน หน้า ๑๒๗ ข้อ ๒                | ๑๕,๕๕๐         |
| ๑๕  | โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ สตรี ผู้พิการ หน้า ๑๒๗ ข้อ ๑                                                            | -              |
| ๑๖  | โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย หน้า ๑๒๗ ข้อ ๒                                                                    | ๑๕,๕๕๐         |

ด้านสังคมเกษตรมีความมั่นคง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                         | งบประมาณ (บาท) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ๑   | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง หน้า ๑๕๒ ข้อ ๒                          | ๘,๗๗๕          |
| ๒   | โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ หน้า ๑๓๑ ข้อ ๑                             | -              |
| ๓   | โครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ หน้า ๑๓๒ ข้อ ๑ | -              |

ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ - ๔

| ยุทธศาสตร์                   | จำนวนโครงการ<br>ที่แล้วเสร็จ |        | จำนวนโครงการที่อยู่<br>ระหว่างดำเนินการ |        | จำนวนโครงการที่มีการ<br>ยกเลิก |        | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |        | จำนวนโครงการทั้งหมด |        |
|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|-------------------------------|--------|---------------------|--------|
|                              | จำนวน                        | ร้อยละ | จำนวน                                   | ร้อยละ | จำนวน                          | ร้อยละ | จำนวน                         | ร้อยละ | จำนวน               | ร้อยละ |
| ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน       | ๑๒                           | ๑๐.๓๔  | ๔                                       | ๓.๔๔   | -                              | -      | ๒                             | ๑.๗๒   | ๑๑๖                 | ๑๐๐    |
| ๒.ด้านการพัฒนาการศึกษา       | ๑๙                           | ๓๐.๑๕  | -                                       | -      | -                              | -      | ๑๔                            | ๒๒.๒๒  | ๖๓                  | ๑๐๐    |
| ๓.ด้านบ้านเมืองน่าอยู่       | ๑๓                           | ๑๘.๘๔  | -                                       | -      | -                              | -      | ๔๐                            | ๕๗.๙๗  | ๖๙                  | ๑๐๐    |
| ๔.ด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน    | ๑๓                           | ๓๖.๑๑  | -                                       | -      | -                              | -      | ๕                             | ๑๓.๘๘  | ๓๖                  | ๑๐๐    |
| ๕.ด้านสังคมเกษตรมีความมั่นคง | ๓                            | ๓๓.๓๓  | -                                       | -      | -                              | -      | -                             | -      | ๙                   | ๑๐๐    |
| รวม                          | ๖๐                           | ๒๐.๔๗  | ๔                                       | ๑.๓๖   | -                              | -      | ๖๑                            | ๒๐.๘๑  | ๒๙๓                 | ๑๐๐    |

๑. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ - ๔ มีการดำเนินการจำนวน ๖๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๗ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๖

๒. การดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔ มีโครงการที่หน่วยงานอื่นดำเนินการในพื้นที่ จำนวน ๙ โครงการ จำนวน งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (โครงการไทยนิยมยั่งยืน)

ข้อเสนอแนะ

ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ - ๔

| ยุทธศาสตร์                   | จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ |        | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |        | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |        | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |        | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |        | จำนวนโครงการทั้งหมด |        |
|------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|---------------------|--------|
|                              | จำนวน                    | ร้อยละ | จำนวน                               | ร้อยละ | จำนวน                             | ร้อยละ | จำนวน                      | ร้อยละ | จำนวน                         | ร้อยละ | จำนวน               | ร้อยละ |
| ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน       | ๑๒                       | ๑๐.๑๖  | ๔                                   | ๓.๓๘   | ๑๐๒                               | ๘๖.๔๔  | -                          | -      | ๒                             | ๑.๖๙   | ๑๑๖                 | ๑๐๐    |
| ๒.ด้านการพัฒนาการศึกษา       | ๒๗                       | ๔๓.๕๔  | -                                   | -      | ๓๕                                | ๕๖.๔๕  | -                          | -      | ๑๔                            | ๒๒.๕๘  | ๖๒                  | ๑๐๐    |
| ๓.ด้านบ้านเมืองน่าอยู่       | ๑๕                       | ๒๓.๐๗  | -                                   | -      | ๕๐                                | ๗๖.๙๒  | -                          | -      | ๓๙                            | ๖๐.๐๐  | ๖๕                  | ๑๐๐    |
| ๔.ด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน    | ๑๖                       | ๔๗.๐๕  | -                                   | -      | ๑๘                                | ๕๖.๙๔  | -                          | -      | ๕                             | ๑๕.๗๐  | ๓๔                  | ๑๐๐    |
| ๕.ด้านสังคมเกษตรมีความมั่นคง | ๓                        | ๓๓.๓๓  | -                                   | -      | ๖                                 | ๖๖.๖๖  | -                          | -      | -                             | -      | ๙                   | ๑๐๐    |
| รวม                          | ๗๓                       | ๒๕.๓๔  | ๔                                   | ๑.๓๘   | ๒๑๑                               | ๗๓.๒๖  | -                          | -      | ๖๐                            | ๒๐.๘๓  | ๒๘๘                 | ๑๐๐    |

๑. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ - ๔ มีการดำเนินการจำนวน ๗๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๔ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๘

๒.โครงการที่หน่วยงานอื่นดำเนินการในพื้นที่ จำนวน ๙ โครงการ (โครงการไทยนิยมยั่งยืน) รวมโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลบ้านตะโกปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ทั้งหมด ๘๒ โครงการ

ข้อเสนอแนะ

**แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

คำชี้แจง: แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสี่ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานการดำเนินงานทุกๆ ๖ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาส ๑

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(๑) ไตรมาสที่ ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

**ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑**

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๔ ปี

| ยุทธศาสตร์                  | ปีที่ ๑ (๒๕๖๑) |                   | ปีที่ ๒ (๒๕๖๒) |                   | ปีที่ ๓ (๒๕๖๓) |                   | ปีที่ ๔ (๒๕๖๔) |                   | รวม          |                    | หมายเหตุ |
|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|
|                             | จำนวนโครงการ   | งบประมาณ (บาท)    | จำนวนโครงการ   | งบประมาณ (บาท)    | จำนวนโครงการ   | งบประมาณ (บาท)    | จำนวนโครงการ   | งบประมาณ (บาท)    | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท)     |          |
| ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      | ๘๒             | ๓๘,๖๕๕,๐๐๐        | ๘๒             | ๓๘,๖๕๕,๐๐๐        | ๘๒             | ๓๘,๖๕๕,๐๐๐        | ๘๒             | ๓๘,๖๕๕,๐๐๐        | ๓๒๘          | ๑๕๔,๕๘๐,๐๐๐        | แบบ ผ.๐๑ |
|                             | ๑๕             | ๑,๐๐๐,๐๐๐         | ๑๕             | ๑,๐๐๐,๐๐๐         | ๑๕             | ๑,๐๐๐,๐๐๐         | ๑๕             | ๑,๐๐๐,๐๐๐         | ๖๐           | ๔,๐๐๐,๐๐๐          | แบบ ผ.๐๒ |
|                             | ๙              | ๕๗,๑๒๒,๐๐๐        | ๙              | ๕๗,๑๒๒,๐๐๐        | ๙              | ๕๗,๑๒๒,๐๐๐        | ๙              | ๕๗,๑๒๒,๐๐๐        | ๓๖           | ๒๒๘,๔๘๘,๐๐๐        | แบบ ผ.๐๓ |
|                             | ๘              | ๖๖,๐๐๐            | ๘              | ๖๖,๐๐๐            | ๘              | ๖๖,๐๐๐            | ๘              | ๖๖,๐๐๐            | ๓๒           | ๒๖๔,๐๐๐            | แบบ ผ.๐๔ |
| (แผนสี่ปีเพิ่มเติมฉบับที่๑) | ๒              | ๘๕,๘๐๐            | ๒              | ๘๕,๘๐๐            | ๒              | ๘๕,๘๐๐            | ๒              | ๘๕,๘๐๐            | ๘            | ๓๔๓,๒๐๐            | แบบ ผ.๐๕ |
| <b>รวม</b>                  | <b>๑๑๖</b>     | <b>๙๖,๙๑๘,๘๐๐</b> | <b>๑๑๖</b>     | <b>๙๖,๙๑๘,๘๐๐</b> | <b>๑๑๖</b>     | <b>๙๖,๙๑๘,๘๐๐</b> | <b>๑๑๖</b>     | <b>๙๖,๙๑๘,๘๐๐</b> | <b>๕๖๔</b>   | <b>๓๘๗,๖๓๕,๒๐๐</b> |          |

| ยุทธศาสตร์                                              | ปีที่ ๑ (๒๕๖๑) |                | ปีที่ ๒ (๒๕๖๒) |                | ปีที่ ๓ (๒๕๖๓) |                | ปีที่ ๔ (๒๕๖๔) |                | รวม          |                | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------|
|                                                         | จำนวนโครงการ   | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ   | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ   | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ   | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |          |
| ๒.ด้านพัฒนาการศึกษา<br><br>(แผนสี่ปี เริ่มเดิมฉบับที่๑) | ๓๙             | ๕,๗๒๕,๐๐๐      | ๓๙             | ๕,๗๒๘,๐๐๐      | ๓๙             | ๕,๗๒๘,๐๐๐      | ๔๐             | ๕,๗๓๘,๐๐๐      | ๑๕๗          | ๒๒,๙๕๙,๐๐๐     | แบบ ผ.๐๑ |
|                                                         | ๔              | ๑,๓๘๕,๐๐๐      | ๔              | ๑,๓๘๕,๐๐๐      | ๔              | ๑,๓๘๕,๐๐๐      | ๔              | ๑,๓๘๕,๐๐๐      | ๑๖           | ๕,๕๔๐,๐๐๐      | แบบ ผ.๐๒ |
|                                                         | ๓              | -              | ๓              | -              | ๓              | -              | ๓              | -              | ๑๒           | -              | แบบ ผ.๐๖ |
|                                                         | ๓              | ๖๗,๙๐๐         | ๓              | ๖๗,๙๐๐         | ๓              | ๖๗,๙๐๐         | ๓              | ๖๗,๙๐๐         | ๑๒           | ๒๗๑,๖๐๐        | แบบ ผ.๐๘ |
|                                                         | ๑๒             | ๑,๐๙๐,๐๐๐      | ๑๒             | ๑,๐๙๐,๐๐๐      | ๑๒             | ๑,๐๙๐,๐๐๐      | ๑๒             | ๑,๐๙๐,๐๐๐      | ๔๘           | ๔,๓๖๐,๐๐๐      | แบบ ผ.๐๑ |
|                                                         | ๒              | ๕๔,๐๐๐         | ๒              | ๕๔,๐๐๐         | ๒              | ๕๔,๐๐๐         | ๒              | ๕๔,๐๐๐         | ๘            | ๒๑๖,๐๐๐        | แบบ ผ.๐๘ |
| รวม                                                     | ๖๓             | ๘,๓๒๑,๙๐๐      | ๖๑             | ๘,๒๗๐,๙๐๐      | ๖๑             | ๘,๒๗๐,๙๐๐      | ๖๒             | ๘,๓๒๐,๙๐๐      | ๒๕๓          | ๓๓,๓๔๖,๖๐๐     |          |

| ยุทธศาสตร์                   | ปีที่ ๑ (๒๕๖๑) |                | ปีที่ ๒ (๒๕๖๒) |                | ปีที่ ๓ (๒๕๖๓) |                | ปีที่ ๔ (๒๕๖๔) |                | รวม          |                | หมายเหตุ |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------|
|                              | จำนวนโครงการ   | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ   | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ   | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ   | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |          |
| ๓.ด้านบ้านเมืองน่าอยู่       | ๘              | ๑,๖๓๐,๐๐๐      | ๘              | ๑,๖๓๐,๐๐๐      | ๘              | ๑,๖๓๐,๐๐๐      | ๘              | ๑,๖๓๐,๐๐๐      | ๓๒           | ๖,๕๒๐,๐๐๐      | แบบ ผ.๐๑ |
|                              | ๒              | ๔๕,๐๐๐         | ๒              | ๔๕,๐๐๐         | ๒              | ๔๕,๐๐๐         | ๒              | ๔๕,๐๐๐         | ๘            | ๑๘๐,๐๐๐        | แบบ ผ.๐๒ |
|                              | ๑๖             | ๑๙๓,๕๐๐        | ๑๖             | ๑๙๓,๕๐๐        | ๑๖             | ๑๙๓,๕๐๐        | ๑๖             | ๑๙๓,๕๐๐        | ๖๔           | ๗๗๔,๐๐๐        | แบบ ผ.๐๘ |
| (แผนสี่ปี เริ่มเดิมฉบับที่๑) | ๙              | ๑,๐๙๐,๐๐๐      | ๙              | ๑,๐๙๐,๐๐๐      | ๙              | ๑,๐๙๐,๐๐๐      | ๙              | ๑,๐๙๐,๐๐๐      | ๓๖           | ๔,๓๖๐,๐๐๐      | แบบ ผ.๐๑ |
|                              | ๒๙             | -              | ๒๙             | -              | ๒๙             | -              | ๒๙             | -              | ๑๑๖          | -              | แบบ ผ.๐๖ |
|                              | ๓              | ๑๑๕,๘๐๐        | ๓              | ๑๑๕,๘๐๐        | ๓              | ๑๑๕,๘๐๐        | ๓              | ๑๑๕,๘๐๐        | ๘            | ๓๔๓,๒๐๐        | แบบ ผ.๐๘ |
| (แผนสี่ปี เริ่มเดิมฉบับที่๒) | ๑              | ๑๐๐,๐๐๐        | ๑              | ๑๐๐,๐๐๐        | ๑              | ๑๐๐,๐๐๐        | ๑              | ๑๐๐,๐๐๐        | ๔            | ๔๐๐,๐๐๐        | แบบ ผ.๐๒ |
| (แผนสี่ปี เริ่มเดิมฉบับที่๓) | ๑              | ๒๕,๐๐๐         | ๑              | ๒๕,๐๐๐         | ๑              | ๒๕,๐๐๐         | ๑              | ๒๕,๐๐๐         | ๔            | ๑๐๐,๐๐๐        | แบบ ผ.๐๒ |
| รวม                          | ๖๙             | ๓,๑๙๙,๓๐๐      | ๖๙             | ๓,๑๙๙,๓๐๐      | ๖๙             | ๓,๑๙๙,๓๐๐      | ๖๙             | ๓,๑๙๙,๓๐๐      | ๒๗๖          | ๑๒,๖๗๗,๒๐๐     |          |

| ยุทธศาสตร์                                                                                    | ปีที่ ๑ (๒๕๖๑) |                | ปีที่ ๒ (๒๕๖๒) |                | ปีที่ ๓ (๒๕๖๓) |                | ปีที่ ๔ (๒๕๖๔) |                | รวม          |                | หมายเหตุ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------|
|                                                                                               | จำนวนโครงการ   | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ   | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ   | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ   | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |          |
| ๑.ด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน<br><br>(แผนสี่ปี เพิ่มเติมฉบับที่๑)<br>(แผนสี่ปี เพิ่มเติมฉบับที่๓) | ๒๐             | ๖,๖๙๔,๐๐๐      | ๒๐             | ๖,๖๙๔,๐๐๐      | ๒๐             | ๖,๖๙๔,๐๐๐      | ๒๐             | ๖,๖๙๔,๐๐๐      | ๘๐           | ๒๖,๙๗๖,๐๐๐     | แบบ ผ.๐๑ |
|                                                                                               | ๔              | ๑๐๗,๕๐๐        | ๔              | ๑๐๗,๕๐๐        | ๔              | ๑๐๗,๕๐๐        | ๔              | ๑๐๗,๕๐๐        | ๑๖           | ๔๓๐,๐๐๐        | แบบ ผ.๐๒ |
|                                                                                               | ๓              | -              | ๓              | -              | ๓              | -              | ๓              | -              | ๑๒           | -              | แบบ ผ.๐๖ |
|                                                                                               | ๕              | ๔๐๓,๙๐๐        | ๕              | ๔๐๓,๙๐๐        | ๕              | ๔๐๓,๙๐๐        | ๕              | ๔๐๓,๙๐๐        | ๒๐           | ๑,๖๑๕,๖๐๐      | แบบ ผ.๐๘ |
|                                                                                               | ๑              | ๖๕,๐๐๐         | ๑              | ๖๕,๐๐๐         | ๑              | ๖๕,๐๐๐         | ๑              | ๖๕,๐๐๐         | ๔            | ๒๖๐,๐๐๐        | แบบ ผ.๐๑ |
|                                                                                               | ๒              | ๒๔,๐๐๐         | ๒              | ๒๗,๐๐๐         | ๒              | ๒๗,๐๐๐         | ๒              | ๒๗,๐๐๐         | ๘            | ๑๐๕,๐๐๐        | แบบ ผ.๐๑ |
|                                                                                               | ๑              | ๒๐๐,๐๐๐        | ๑              | ๒๐๐,๐๐๐        | ๑              | ๒๐๐,๐๐๐        | ๑              | ๒๐๐,๐๐๐        | ๔            | ๘๐๐,๐๐๐        | แบบ ผ.๐๒ |
| รวม                                                                                           | ๓๖             | ๗,๔๙๔,๔๐๐      | ๓๕             | ๗,๒๙๗,๔๐๐      | ๓๕             | ๗,๒๙๗,๔๐๐      | ๓๕             | ๗,๒๙๗,๔๐๐      | ๑๔๔          | ๒๙,๙๘๖,๖๐๐     |          |

| ยุทธศาสตร์                   | ปีที่ ๑ (๒๕๖๑) |                | ปีที่ ๒ (๒๕๖๒) |                | ปีที่ ๓ (๒๕๖๓) |                | ปีที่ ๔ (๒๕๖๔) |                | รวม          |                | หมายเหตุ |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------|
|                              | จำนวนโครงการ   | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ   | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ   | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ   | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |          |
| ๑.ด้านสังคมเกษตรมีความมั่นคง | ๖              | ๑๗๕,๐๐๐        | ๖              | ๑๗๕,๐๐๐        | ๖              | ๑๗๕,๐๐๐        | ๖              | ๑๗๕,๐๐๐        | ๒๔           | ๗๐๐,๐๐๐        | แบบ ผ.๐๑ |
|                              | ๓              | ๓๗,๕๐๐         | ๓              | ๓๗,๕๐๐         | ๓              | ๓๗,๕๐๐         | ๓              | ๓๗,๕๐๐         | ๑๒           | ๒๗๑,๖๐๐        | แบบ ผ.๐๘ |
| รวม                          | ๙              | ๒๑๒,๕๐๐        | ๙              | ๒๑๒,๕๐๐        | ๙              | ๒๑๒,๕๐๐        | ๙              | ๒๑๒,๕๐๐        | ๓๖           | ๙๗๑,๖๐๐        |          |
| รวมทั้งสิ้น                  | ๒๙๓            | ๑๑๕,๘๔๖,๙๐๐    | ๒๙๐            | ๑๑๕,๘๔๘,๙๐๐    | ๒๙๐            | ๑๑๕,๘๔๘,๙๐๐    | ๒๙๐            | ๑๑๕,๘๔๘,๙๐๐    | ๑๑๖          | ๔๖๔,๖๕๗,๒๐๐    |          |

การดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ - ๔

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | ชื่อโครงการตามแผน                                                                                                                                   | งบประมาณ         |                                 | วงเงินตามสัญญา<br>( บาท ) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ |                             |                      | คู่สัญญา                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>(วัน) | หมายเหตุ                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                                     | แผนปี<br>( บาท ) | ข้อบัญญัติ /<br>ใช้จ่ายเงินสะสม |                           | เบิกจ่ายจริง<br>( บาท )                 | ยังไม่ได้<br>เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ<br>(บาท) |                                            |                                |                            |
| ๑   | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน<br>บ้านตะโก หมู่ที่ ๑ สายจากที่ทำการกองทุน<br>- ทางข้ามคลอง (ต่อจากถนน คสล.เดิม)<br>หน้า ๘๔ ข้อ ๑๑            | ๗๙๒,๐๐๐.๐๐       | ๙๐,๙๐๐.๐๐                       | ๘๐,๐๐๐.๐๐                 | ๘๐,๐๐๐.๐๐                               | -                           | -                    | หจก.เอ็ม.วาย.<br>บุรีรัมย์                 | ๔๐                             | กองช่าง                    |
| ๒   | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน<br>บ้านโสน หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายเนิน - บ้าน<br>นายครุฑ (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หน้า<br>๘๔ ข้อ ๑๒                  | ๔๔๖,๐๐๐.๐๐       | ๙๙,๖๐๐.๐๐                       | ๘๖,๐๐๐.๐๐                 | ๘๖,๐๐๐.๐๐                               | -                           | -                    | หจก.เอ็ม.วาย.<br>บุรีรัมย์                 | ๔๐                             | กองช่าง                    |
| ๓   | โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน<br>บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ช่วงบ้านนายอุไร สจ.<br>รัมย์ - ลำรางน้ำ หมู่ที่ ๒ หน้า ๙๒ ข้อ ๕                        | ๗๒๐,๐๐๐.๐๐       | ๑๘๐,๐๐๐.๐๐                      | ๑๘๐,๐๐๐.๐๐                | ๑๘๐,๐๐๐.๐๐                              | -                           | -                    | บริษัททอง<br>สุทธิ จำกัด                   | ๔๕                             | กองช่าง                    |
| ๔   | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน<br>บ้านโคกกรด หมู่ที่ ๔ ช่วงบ้านนายสุทธิ<br>พงษ์ - นาตาล (ต่อจากวางระบายน้ำเดิม )<br>หน้า ๙๒ ข้อ ๘          | ๓๐๔,๐๐๐.๐๐       | ๒๐๐,๒๐๐.๐๐                      | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐                | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐                              | -                           | -                    | บริษัททอง<br>สุทธิ จำกัด                   | ๖๐                             | กองช่าง                    |
| ๕   | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน<br>บ้านโคกดี หมู่ที่ ๕ สายจากบ้านยายพวย -<br>บ้านผู้ใหญ่เจียว (เริ่มจากศาลาหมู่บ้าน) หน้า<br>๘๕ ข้อ ๑๗        | ๑๗๐,๐๐๐.๐๐       | ๙๐,๐๐๐.๐๐                       | ๙๐,๐๐๐.๐๐                 | -                                       | -                           | -                    | บริษัททอง<br>สุทธิ จำกัด                   | ๔๐                             | อยู่ระหว่าง<br>การก่อสร้าง |
| ๖   | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน<br>บ้านเกตุเหนือ หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายบุญ<br>เหลือ - บ้านกำนันสิทธิ์ สุทธะ (ต่อจาก<br>คสล.เดิม) หน้า ๘๕ ข้อ ๒๐ | ๒๐๓,๐๐๐.๐๐       | ๙๔,๙๐๐.๐๐                       | ๗๘,๐๐๐.๐๐                 | ๗๘,๐๐๐.๐๐                               | -                           | -                    | ห้างหุ้นส่วน<br>จำกัด บุรีรัมย์<br>เอฟ.แปด | ๔๐                             | กองช่าง                    |

การดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ - ๔

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | ชื่อโครงการตามแผน                                                                                               | งบประมาณ            |                                 | วงเงินตามสัญญา<br>( บาท ) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ |                             |                      | คู่สัญญา                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>(วัน) | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                                                                 | แผนสี่ปี<br>( บาท ) | ข้อบัญญัติ /<br>ใช้จ่ายเงินสะสม |                           | เบิกจ่ายจริง<br>(บาท)                   | ยังไม่ได้<br>เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ<br>(บาท) |                                             |                                |          |
| ๗   | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้าน<br>เกตุใต้ หมู่ที่ ๘ สายจากถนนลาดยาง –<br>บ้านนายสัมพันธ์ หน้า ๘๓ ข้อ ๕     | ๘๐,๐๐๐.๐๐           | ๘๑,๕๐๐.๐๐                       | ๘๑,๕๐๐.๐๐                 | ๘๑,๕๐๐.๐๐                               | -                           | -                    | บริษัททอง<br>สุทธิ จำกัด                    | ๕๐                             | กองช่าง  |
| ๘   | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้าน<br>หนองกก หมู่ที่ ๙ สายศาลากลางหมู่บ้าน –<br>บ้านผู้ใหญ่เอียด หน้า ๘๒ ข้อ ๓ | ๓๖๐,๐๐๐.๐๐          | ๙๒,๙๐๐.๐๐                       | ๘๐,๐๐๐.๐๐                 | ๘๐,๐๐๐.๐๐                               | -                           | -                    | ห้างหุ้นส่วน<br>จำกัด บุรีรัมย์<br>เอฟ.แปด  | ๕๐                             | กองช่าง  |
| ๙   | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด<br>ภายในตำบลบ้านตะโก จำนวน ๗ สาย หน้า<br>๘๗ ข้อ ๒                             | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐          | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐                      | ๙๗,๐๐๐.๐๐                 | ๙๗,๐๐๐.๐๐                               | -                           | -                    | บริษัททอง<br>สุทธิ จำกัด                    | ๑๕                             | กองช่าง  |
| ๑๐  | โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ที่ทำการ<br>อบต. บ้านตะโก หน้า ๙๘ ข้อ ๔                                             | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐          | ๓๖,๐๐๐.๐๐                       | ๒๐,๕๐๐.๐๐                 | ๒๐,๕๐๐.๐๐                               | -                           | -                    | ร้าน<br>จิววล้งอุบลรัตน์                    | ๑๕                             | กองช่าง  |
| ๑๑  | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ห้อง<br>ประธานสภา จำนวน ๑ เครื่อง หน้า ๒๘ ข้อ<br>๔                            | ๕๗,๒๐๐.๐๐           | ๕๗,๒๐๐.๐๐                       | ๒๗,๙๐๐.๐๐                 | ๒๗,๙๐๐.๐๐                               | -                           | -                    | หจก.บุรีรัมย์<br>ซัพพลายอิล็ค<br>โทรนิค     | ๑๕                             | กองช่าง  |
| ๑๒  | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ห้อง<br>กองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง หน้า ๒๘ ข้อ ๕                                 | -                   | -                               | ๒๗,๙๐๐.๐๐                 | ๒๗,๙๐๐.๐๐                               | -                           | -                    | „                                           | ๑๕                             | กองช่าง  |
| ๑๓  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการขยายเขต<br>ไฟฟ้าแรงต่ำภายในเขตตำบลบ้านตะโก                                         | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐        | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐                      | ๑๔๘,๓๗๐.๘๓                | ๑๔๘,๓๗๐.๘๓                              | -                           | -                    | การไฟฟ้าส่วน<br>ภูมิภาค<br>จังหวัดบุรีรัมย์ | -                              | กองช่าง  |

การดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ - ๔

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่         | ชื่อโครงการตามแผน                                                                                        | งบประมาณ         |                                 | วงเงินตามสัญญา<br>( บาท ) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ |                             |                      | คู่สัญญา                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>(วัน) | หมายเหตุ                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|             |                                                                                                          | แผนปี<br>( บาท ) | ข้อบัญญัติ /<br>ใช้จ่ายเงินสะสม |                           | เบิกจ่ายจริง<br>(บาท)                   | ยังไม่ได้<br>เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ<br>(บาท) |                          |                                |                            |
| ๑๔          | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโชติภราดร หมู่ที่ ๔ สายหน้าโรงเรียน - ถนนลาดยาง หน้า ๘๔ ข้อ ๑๔                | ๒๙๓,๐๐๐.๐๐       | ๑๕๔,๓๐๐.๐๐                      | ๑๕๘,๐๐๐.๐๐                | -                                       | -                           | -                    | บริษัททอง<br>สุทธิ จำกัด | ๖๐                             | อยู่ระหว่าง<br>การก่อสร้าง |
| ๑๕          | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสน หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางบุผา - บ้านนายคีน หน้า ๘๖ ข้อ ๒๖                      | ๓๖๐,๐๐๐.๐๐       | ๔๓๔,๐๐๐.๐๐                      | ๔๑๕,๐๐๐.๐๐                | -                                       | -                           | -                    | บริษัททอง<br>สุทธิ จำกัด | ๖๐                             | อยู่ระหว่าง<br>การก่อสร้าง |
| ๑๖          | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเกตุเหนือ หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายบุญเหลือ - บ้านกำนัน สิทธิ สุทธะ หน้า ๘๕ ข้อ ๒๐ | ๒๐๓,๐๐๐.๐๐       | ๑๖๘,๒๐๐.๐๐                      | ๑๖๒,๐๐๐.๐๐                | -                                       | -                           | -                    | บริษัททอง<br>สุทธิ จำกัด | ๖๐                             | อยู่ระหว่าง<br>การก่อสร้าง |
| รวมเป็นเงิน |                                                                                                          | ๕,๒๘๘,๒๐๐.๐๐     | ๒,๐๙๙,๗๐๐.๐๐                    | ๑,๙๖๒,๑๗๐.๘๓              | ๑,๑๐๗,๑๗๐.๘๓                            | -                           | -                    |                          |                                |                            |

การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ - ๔

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                | งบประมาณ          |            | วงเงินตามสัญญา<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ |                                |                      | คู่สัญญา           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>(วัน) | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                | แผนสี่ปี<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ |                         | เบิกจ่ายจริง<br>(บาท)                   | ยังไม่ได้<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | เงินคงเหลือ<br>(บาท) |                    |                                |          |
| ๑   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร<br>สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศพด.บ้าน<br>โสน ศพด.บ้านเกตใต้ แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑<br>- ๒๕๖๔ หน้า ๙๙ ข้อ ๑                                  | ๖๗๒,๐๐๐           | ๓๙๕,๐๐๐    | -                       | ๓๙๒,๗๘๐                                 | -                              | ๒,๒๒๐                | ศพด.โสน/ศพด.เกตใต้ | ๒๕๕                            |          |
| ๒   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร<br>สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตะโก<br>(ค่าอาหารกลางวัน) แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑ -<br>๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้า ๔ ข้อ ๑              | ๔๐๐,๐๐๐           | ๒๙๕,๐๐๐    | -                       | ๒๑๐,๐๘๐                                 | -                              | ๘๙,๙๒๐               | ร.ร.อนุบาลบ้านตะโก | ๒๐๐                            |          |
| ๓   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร<br>สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตะโก (ค่า<br>เครื่องแบบนักเรียน) แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑ -<br>๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้า ๘ ข้อ ๑๐      | ๓๐,๐๐๐            | ๓๓,๐๐๐     | -                       | ๒๓,๔๐๐                                  | -                              | ๙,๖๐๐                | ร.ร.อนุบาลบ้านตะโก | ๗๘คน                           |          |
| ๔   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร<br>สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตะโก (ค่า<br>กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) แผนพัฒนาสี่ปี<br>๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้า ๙ ข้อ | ๔๓,๐๐๐            | ๓๒,๐๐๐     | -                       | ๑๖,๗๗๐                                  | -                              | ๑๕,๒๓๐               | ร.ร.อนุบาลบ้านตะโก |                                |          |
| ๕   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร<br>สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตะโก (ค่า<br>จัดการเรียนการสอนรายหัว) แผนพัฒนาสี่ปี<br>๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้า ๙ ข้อ    | ๑๗๐,๐๐๐           | ๑๒๕,๐๐๐    | -                       | ๘๘,๔๐๐                                  | -                              | ๘๖,๖๐๐               | ร.ร.อนุบาลบ้านตะโก |                                |          |
| ๖   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร<br>สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตะโก (ค่า<br>หนังสือเรียน) แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔<br>เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้า ๘ ข้อ ๘             | ๒๐,๐๐๐            | ๒๔,๐๐๐     | -                       | ๑๕,๖๐๐                                  | -                              | ๔,๔๐๐                | ร.ร.อนุบาลบ้านตะโก |                                |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                     | งบประมาณ          |            | วงเงินตามสัญญา<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ |                                |                      | คู่สัญญา                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>(วัน) | หมายเหตุ       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                     | แผนสี่ปี<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ |                         | เบิกจ่ายจริง<br>(บาท)                   | ยังไม่ได้<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | เงินคงเหลือ<br>(บาท) |                                               |                                |                |
| ๗   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร<br>สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตะโก (ค่า<br>อุปกรณ์การเรียน) แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑ -<br>๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้า ๘ ข้อ ๔               | ๒๐,๐๐๐            | ๑๔,๖๐๐     | -                       | ๑๐,๔๐๐                                  |                                | ๔,๖๐๐                | ร.ร.อนุบาลบ้านตะโก                            |                                |                |
| ๘   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร<br>สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตะโก<br>(ค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตโรงเรียน) แผนพัฒนาสี่ปี<br>๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้า<br>๕ ข้อ ๓ | ๓๐,๐๐๐            | ๑๐,๐๐๐     | -                       | -                                       | -                              | ๑๐,๐๐๐               | ร.ร.อนุบาลบ้านตะโก                            |                                |                |
| ๙   | โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แผนสี่ปี<br>๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๐๕ ข้อ ๑๑                                                                                                             | ๙๕๐,๐๐๐           | ๘๓๐,๐๐๐    | ๗๖๗,๔๒๖.๑๘              | ๖๓๕,๓๖๗.๑๔                              | ๓๒๒,๐๕๙.๐๔                     | ๖๒,๕๗๓.๘๖            | วิทยาลัยเกษตรบุรีรัมย์                        |                                |                |
| ๑๐  | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน แผน<br>สี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๓๙ ข้อ ๔                                                                                                          | ๑,๓๐๐,๐๐๐         | ๑,๑๘๐,๐๐๐  | -                       | ๑,๑๖๕,๐๐๐                               | -                              | ๑๕,๐๐๐               | ร.ร.บ้านตะโก/ร.ร.บ้าน<br>เกตุ/ร.ร.บ้านโชคกราด | ๒๐๐                            |                |
| ๑๑  | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เด็ก เยาวชน<br>ตำบลบ้านตะโก แผนสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า<br>๑๐๔ ข้อ ๑๐                                                                                  | ๗๐,๐๐๐            | ๕๐,๐๐๐     | ๕๐,๐๐๐                  | ๕๐,๐๐๐                                  | -                              | -                    | น.ส.พนัส สิงห์ประโคน                          | ๓                              |                |
| ๑๒  | โครงการวันสำคัญต่างๆ (วันแม่แห่งชาติ) แผน<br>สี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๑๔ หน้า ๒                                                                                                      | ๑๐,๐๐๐            | ๑๐,๐๐๐     | ๑๐,๐๐๐                  | ๑๐,๐๐๐                                  | -                              | -                    | น.ส.พนัส สิงห์ประโคน                          | ๑                              |                |
| ๑๓  | โครงการพัฒนาครู/ครู ผดด./ผดด.และบุคลากร<br>ทางการศึกษา แผนสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า<br>๑๐๑ ข้อ ๔                                                                                       | ๗๐,๐๐๐            | -          | -                       | -                                       | -                              | -                    | บุคลากรผดด./กอง<br>การศึกษา                   | ตลอดปี                         | ไม่ใช้งบประมาณ |

การดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ - ๔

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

| ที่         | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                 | งบประมาณ          |                       | วงเงินตามสัญญา<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ |                                |                      | คู่สัญญา                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>(วัน) | หมายเหตุ       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
|             |                                                                                                                 | แผนสามปี<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>จ่ายขาด |                         | เบิกจ่ายจริง<br>(บาท)                   | ยังไม่ได้<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | เงินคงเหลือ<br>(บาท) |                         |                                |                |
| ๑๔          | โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แผนสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๐๒ ข้อ                               | ๒๐,๐๐๐            | -                     | -                       | -                                       | -                              | -                    | บุคลากรสพด./กองการศึกษา | ตลอดปี                         | ไม่ใช้งบประมาณ |
| ๑๕          | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน แผนสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๐๔ ข้อ ๘                                            | ๒,๐๐๐             | -                     | -                       | -                                       | -                              | -                    | บุคลากรสพด./กองการศึกษา | ๑                              | ไม่ใช้งบประมาณ |
| ๑๖          | โครงการอบรมผู้ปกครองนักเรียนเลี้ยงดูอย่างไร<br>เก่ง ดี มีสุข แผนสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๐๔ ข้อ ๙                | ๒๐,๐๐๐            | -                     | -                       | -                                       | -                              | -                    | บุคลากรสพด./กองการศึกษา | ๑                              | ไม่ใช้งบประมาณ |
| ๑๗          | โครงการสวนเกษตรตามเศรษฐกิจพอเพียง<br>แผนสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๐๓ ข้อ ๖                                        | ๕,๐๐๐             | -                     | -                       | -                                       | -                              | -                    | บุคลากรสพด./กองการศึกษา | ๑                              | ไม่ใช้งบประมาณ |
| ๑๘          | โครงการประชุม อบรม สัมมนา คณะกรรมการ<br>การศึกษาและคณะกรรมการบริหาร สพด.<br>แผนสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๐๓ ข้อ ๗ | ๕,๐๐๐             | -                     | -                       | -                                       | -                              | -                    | บุคลากรสพด./กองการศึกษา | ๑                              | ไม่ใช้งบประมาณ |
| ๑๙          | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สพด.บ้านโสน<br>แผนสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๐๓ ข้อ ๗                                     | ๕,๐๐๐             | -                     | -                       | -                                       | -                              | -                    | บุคลากรสพด./กองการศึกษา | ๑                              | ไม่ใช้งบประมาณ |
| รวมทั้งสิ้น |                                                                                                                 | ๓,๘๔๒,๐๐๐         | ๒,๙๙๘,๖๐๐             | ๘๒๗,๕๒๖.๑๘              | ๒,๖๐๓,๓๙๗.๑๔                            |                                |                      |                         |                                |                |

การดำเนินงาน/โครงการตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ - ๔

ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                           | งบประมาณ |            | วงเงินตามสัญญา<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ |                             |                      | คู่สัญญา           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>(วัน) | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                           | แผนปี    | ข้อบัญญัติ |                         | เบิกจ่ายจริง<br>(บาท)                   | ยังไม่ได้<br>เบิกจ่าย (บาท) | เงินคงเหลือ<br>(บาท) |                    |                                |          |
| ๑   | จัดซื้อพัสดุอุตสาหกรรม จำนวน ๓ เครื่อง<br>หน้า ๑๕๓ ข้อ ๑                                                                                                  | ๑๒,๕๐๐   | ๘,๕๐๐      | ๘,๒๕๐                   | ๘,๒๕๐                                   | -                           | ๒๕๐                  | ๔๙๓/๖๑             | ๗                              |          |
| ๒   | จัดซื้อตู้โทรศัพท์สาขา ขนาด ๓ สายนอก ๘<br>สายใน แผนปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๒๘<br>ข้อ ๓                                                                        | ๓๐,๐๐๐   | ๓๐,๐๐๐     | ๓๐,๐๐๐                  | ๓๐,๐๐๐                                  | -                           | -                    | ๖๔๕/๖๑             | ๗                              |          |
| ๓   | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ห้อง<br>ประชาสัมพันธ์ แผนปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติม<br>(ฉบับที่๑) หน้า ๒๘ ข้อ ๒                                             | ๒๘,๖๐๐   | ๒๘,๖๐๐     | ๒๗,๙๐๐                  | ๒๗,๙๐๐                                  | -                           | ๗๐๐                  | ๒๕/๖๑              | ๗                              |          |
| ๔   | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ห้องสำนัก<br>ปลัด แผนปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่๑)<br>หน้า ๒๘ ข้อ ๑                                                 | ๒๘,๖๐๐   | ๒๘,๖๐๐     | ๒๗,๙๐๐                  | ๒๗,๙๐๐                                  | -                           | ๗๐๐                  | ๒๕/๖๑              | ๗                              |          |
| ๕   | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ<br>เยาวชนตำบลบ้านตะโก (กิจกรรม "เด็กไทยโตไป<br>ไม่โกง) แผนปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่<br>๑) หน้า ๑๐ ข้อ ๒ | ๒๐,๐๐๐   | ๑๐,๐๐๐     | ๙,๑๖๕                   | ๙,๑๖๕                                   | -                           | ๘๓๕                  | นางฉัตรนภา เกษมสุข | ๑                              |          |
| ๖   | โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร<br>สมาชิกสภาและพนักงานส่วนตำบลประจำปี<br>๒๕๖๑ แผนปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่<br>๑) หน้า ๑๐ ข้อ ๑           | ๑๕๐,๐๐๐  | ๓๐,๐๐๐     | ๑๗,๗๒๐                  | ๑๗,๗๒๐                                  | -                           | ๑๒,๒๘๐               | นางฉัตรนภา เกษมสุข | ๑                              |          |

การดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ - ๔

ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                              | งบประมาณ          |                       | วงเงินตามสัญญา<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ |                                |                      | คู่สัญญา                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>(วัน) | หมายเหตุ            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                              | แผนสี่ปี<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>จ่ายขาด |                         | เบิกจ่ายจริง<br>(บาท)                   | ยังไม่ได้<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | เงินคงเหลือ<br>(บาท) |                          |                                |                     |
| ๗   | โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น<br>แผนสี่ปี หน้า ๑๕๔ ข้อ ๗                                 | ๑๕,๐๐๐            | ๒๒,๐๐๐                | ๒๒,๐๐๐                  | ๒๒,๐๐๐                                  | -                              | -                    | ๓๒/๖๑                    | ๗                              | โอนเพิ่ม ๗,๐๐๐ บาท  |
| ๘   | โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น<br>แผนสี่ปี หน้า ๑๕๓ ข้อ ๖                                 | ๒๐,๐๐๐            | ๒๔,๐๐๐                | ๒๔,๐๐๐                  | ๒๔,๐๐๐                                  | -                              | -                    | ๓๒/๖๑                    | ๗                              | โอนเพิ่ม ๔,๐๐๐ บาท  |
| ๙   | จัดซื้อชุดหมักน้ำไฟ (ชุดดับเพลิง) จำนวน ๒ ชุด<br>แผนสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๕๔ ข้อ ๘                                                         | ๖,๐๐๐             | ๖,๐๐๐                 | ๓,๔๐๐                   | ๓,๔๐๐                                   | -                              | ๒,๖๐๐                | ๓๒/๖๑                    | ๗                              |                     |
| ๑๐  | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม<br>(ฉบับที่๓) หน้า ๖ ข้อ ๑ | ๒๕,๐๐๐            | ๒๕,๐๐๐                | ๒๕,๐๐๐                  | ๒๕,๐๐๐                                  | -                              | -                    | อบต.หัวยราช              | ๓๖๕                            | อุดหนุน อบต.หัวยราช |
| ๑๑  | โครงการจัดทำปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๑๗ ข้อ ๔                                                        | ๒๐๐,๐๐๐           | ๒๐๐,๐๐๐               | ๑๙๙,๓๖๔                 | ๑๙๙,๓๖๔                                 | -                              | -                    | หจก.ไทยโลคอล<br>วิศวกรรม | ๑๕๐                            |                     |
| ๑๒  | โครงการจัดหาเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่๓) หน้า ๑๑ ข้อ ๓                      | ๑๐,๐๐๐            | ๑๐,๐๐๐                | -                       | -                                       | -                              | -                    | นางฉัตรนภา เกษมสุข       | ๑                              | ไม่ใช้งบประมาณ      |

การดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ - ๔  
(ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

| ที่         | โครงการ/กิจกรรม                                                           | งบประมาณ          |                       | วงเงินตามสัญญา<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ |                                |                      | คู่สัญญา         | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>(วัน) | หมายเหตุ       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|----------------|
|             |                                                                           | แผนสามปี<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ<br>จ่ายขาด |                         | เบิกจ่ายจริง<br>(บาท)                   | ยังไม่ได้<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | เงินคงเหลือ<br>(บาท) |                  |                                |                |
| ๑๓          | โครงการส่งเสริมความสามัคคีของชุมชน<br>แผนสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๒๐ ข้อ ๑ | ๑๐,๐๐๐            | ๑๐,๐๐๐                | -                       | -                                       | -                              | -                    | นายมงคลชัย จันทะ | ๙                              | ไม่ใช้งบประมาณ |
| รวมทั้งสิ้น |                                                                           | ๕๕๕,๗๐๐           | ๕๓๒,๗๐๐               | ๓๙๔,๖๙๙                 | ๓๙๔,๖๗๙                                 | -                              | ๑๗,๓๘๕               |                  |                                |                |

การดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ - ๔

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน/แผนงานการสร้างงาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                         | งบประมาณ       |            | วงเงินตามสัญญา<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ |                                |                      | คู่สัญญา                                                         | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>(วัน) | หมายเหตุ           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                         | แผนปี<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ |                         | เบิกจ่ายจริง<br>(บาท)                   | ยังไม่ได้<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | เงินคงเหลือ<br>(บาท) |                                                                  |                                |                    |
| ๑   | โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่<br>ผู้สูงอายุ แผนปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๒๘<br>ข้อ ๔                                | ๓,๙๔๐,๘๐๐      | ๔,๐๐๓,๒๐๐  | ๒,๐๕๒,๐๐๐               | ๑,๙๑๙,๙๐๐                               | ๒๐๔,๑๐๐                        | ๑๓๒,๓๐๐              | นายอรพท วรรณ<br>สินธ์/นายมานพ กะ<br>การัมย์/นายมงคลชัย<br>จันทร์ | ตลอด<br>ปีงบประมาณ             |                    |
| ๒   | โครงการส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการ<br>ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ แผนปี<br>๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๒๘ ข้อ ๕    | ๑,๔๐๑,๖๐๐      | ๑,๖๐๐,๐๐๐  | ๘๘๑,๖๐๐                 | ๖๖๙,๖๐๐                                 | ๒๑๒,๐๐๐                        | ๒๑๒,๐๐๐              | นายอรพท วรรณ<br>สินธ์/นายมานพ กะ<br>การัมย์/นายมงคลชัย<br>จันทร์ | ตลอด<br>ปีงบประมาณ             |                    |
| ๓   | โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ แผนปี ๒๕๖๑ -<br>๒๕๖๔ หน้า ๑๒๘ ข้อ ๖                                                        | ๒๔,๐๐๐         | ๒๔,๐๐๐     | ๑๕,๐๐๐                  | ๙,๐๐๐                                   | ๖,๐๐๐                          | ๖,๐๐๐                | นายอรพท วรรณ<br>สินธ์/นายมานพ กะ<br>การัมย์/นายมงคลชัย<br>จันทร์ | ตลอด<br>ปีงบประมาณ             |                    |
| ๔   | โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายา<br>เสพติด แผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า<br>๑๒๙ ข้อ ๑                                | ๑๐,๐๐๐         | -          | -                       | -                                       | -                              | -                    | นายอรพท วรรณสินธ์                                                | ๗                              | ไม่ใช้<br>งบประมาณ |
| ๕   | โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้<br>พิการ ผู้สูงอายุ กิจกรรม ป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี | ๑๐๐,๐๐๐        | -          | -                       | -                                       | -                              | -                    | นายอรพท วรรณสินธ์                                                | ๗                              | ไม่ใช้<br>งบประมาณ |
| รวม |                                                                                                                         | ๕,๔๗๖,๔๐๐      | ๕,๖๒๗,๒๐๐  | ๒,๙๔๘,๖๐๐               | ๒,๕๙๘,๓๐๐                               | ๔๒๒,๑๐๐                        | ๓๕๐,๓๐๐              |                                                                  |                                |                    |

การดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาฯ ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ - ๔

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน/แผนงานส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยและการป้องกันควบคุมโรค

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                             | งบประมาณ       |            | วงเงินตามสัญญา<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ |                                |                      | คู่สัญญา                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>(วัน) | หมายเหตุ           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                             | แผนปี<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ |                         | เบิกจ่ายจริง<br>(บาท)                   | ยังไม่ได้<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | เงินคงเหลือ<br>(บาท) |                                                                        |                                |                    |
| ๑   | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก<br>แผนพัฒนาฯ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๒๑<br>ข้อ ๑                                         | ๗๐,๐๐๐         | ๖๐,๐๐๐     | ๕๙,๘๘๐                  | ๕๙,๘๘๐                                  | ๑๒๐                            | ๑๒๐                  | องค์การเภสัชกรรม/<br>ร้านแสงประเสริฐ<br>ออยล์/ร้านอำนวยการ<br>การเกษตร | ๓๖๕                            |                    |
| ๒   | โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค<br>พิษสุนัขบ้า แผนพัฒนาฯ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔<br>เพิ่มเติม (ฉบับที่๓) หน้า ๔ ข้อ ๑           | ๒๐,๐๐๐         | ๒๐,๐๐๐     | ๑๙,๙๘๐                  | ๑๙,๙๘๐                                  | ๒๒๐                            | ๒๒๐                  | ร้านโชยโยการเกษตร                                                      | ๓๖๕                            |                    |
| ๓   | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน<br>แผนพัฒนาฯ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๒๒<br>ข้อ ๓                                             | ๒๐,๐๐๐         | ๑๐,๐๐๐     | -                       | -                                       | -                              | -                    | -                                                                      | -                              | ไม่ใช้<br>งบประมาณ |
| ๔   | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อที่<br>สำคัญ แผนพัฒนาฯ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า<br>๑๒๔ ข้อ ๗                                 | ๑๐,๐๐๐         | ๑๐,๐๐๐     | ๓,๙๐๐                   | ๓,๙๐๐                                   | ๖,๑๐๐                          | ๖,๑๐๐                | นางสาวรุ่งทิพา<br>ตระกูลรัมย์                                          | ๑                              | ไม่ใช้<br>งบประมาณ |
| ๕   | โครงการอบรมเครือข่ายผู้บริโภคปลอดภัย<br>แผนพัฒนาฯ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๒๕<br>ข้อ ๑๐                                         | ๒๐,๐๐๐         | ๑๐,๐๐๐     | -                       | -                                       | ๑๐,๐๐๐                         | ๑๐,๐๐๐               | นางสาวรุ่งทิพา<br>ตระกูลรัมย์                                          | ๑                              | ไม่ใช้<br>งบประมาณ |
| ๖   | โครงการสพบกกองทุนหลักประกันสุขภาพใน<br>ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บ้านตะโก<br>แผนพัฒนาฯ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๒๕<br>ข้อ ๑๐ | ๒๐,๐๐๐         | ๑๐,๐๐๐     | -                       | -                                       | ๑๐,๐๐๐                         | ๑๐,๐๐๐               | นางสาวรุ่งทิพา<br>ตระกูลรัมย์                                          | ๑                              | ไม่ใช้<br>งบประมาณ |
| ๗   | โครงการบริการสาธารณสุขมูลฐาน<br>แผนพัฒนาฯ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๔๑<br>ข้อ ๑                                                  | ๒๐,๐๐๐         | ๑๐,๐๐๐     | -                       | -                                       | ๑๐,๐๐๐                         | ๑๐,๐๐๐               | นางสาวรุ่งทิพา<br>ตระกูลรัมย์                                          | ๑                              | ไม่ใช้<br>งบประมาณ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                   | งบประมาณ          |            | วงเงินตามสัญญา<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ |                                |                      | คู่สัญญา                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>(วัน) | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                                                   | แผนสี่ปี<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ |                         | เบิกจ่ายจริง<br>(บาท)                   | ยังไม่ได้<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | เงินคงเหลือ<br>(บาท) |                                           |                                |          |
| ๘   | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br>แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม<br>(ฉบับที่ ๓) หน้า ๘ ข้อ ๑ | ๒๐๐,๐๐๐           | ๒๐๐,๐๐๐    | ๑๘๐,๐๐๐                 | ๑๘๐,๐๐๐                                 | ๒๐,๐๐๐                         | ๒๐,๐๐๐               | คณะกรรมการ<br>หมู่บ้านจำนวน ๔<br>หมู่บ้าน | ๑๒๒                            |          |
| รวม |                                                                                                   | ๓๘๐,๐๐๐           | ๓๓๐,๐๐๐    | ๒๖๓,๕๖๐                 | ๒๖๓,๕๖๐                                 | ๕๖,๔๔๐                         | ๕๖,๔๔๐               |                                           |                                |          |

การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ - ๔

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมเกษตรมีความมั่นคง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                     | งบประมาณ          |            | วงเงินตามสัญญา<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ |                                |                      | คู่สัญญา           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>(วัน) | หมายเหตุ           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
|     |                                                                                                     | แผนสี่ปี<br>(บาท) | ข้อบัญญัติ |                         | เบิกจ่ายจริง<br>(บาท)                   | ยังไม่ได้<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | เงินคงเหลือ<br>(บาท) |                    |                                |                    |
| ๑   | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แผนสี่ปี<br>๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๕๒ ข้อ ๒                              | ๙,๕๐๐             | ๙,๕๐๐      | ๘,๗๗๔                   | ๘,๗๗๔                                   |                                | ๗๒๖                  | หจก.เรืองแสงไทย    | ๕                              |                    |
| ๒   | โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ แผนสี่ปี<br>๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๓๑ ข้อ ๑                                 | ๒๐,๐๐๐            | ๑๐,๐๐๐     | -                       | -                                       | -                              | -                    | นายมานพ กะการรัมย์ | ๑                              | ไม่ใช้<br>งบประมาณ |
| ๓   | โครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตในรูปแบบ<br>เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ แผนสี่ปี ๒๕๖๑ -<br>๒๕๖๔ หน้า ๑๓๒ ข้อ ๑ | ๓๐,๐๐๐            | ๓๐,๐๐๐     | -                       | -                                       | -                              | -                    | นายมานพ กะการรัมย์ | ๑                              | ไม่ใช้<br>งบประมาณ |
| รวม |                                                                                                     | ๕๙,๕๐๐            | ๔๙,๕๐๐     | ๘,๗๗๔                   | ๘,๗๗๔                                   | -                              | ๗๒๖                  |                    |                                |                    |

สรุปผลการดำเนินการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส ๓ - ๔

| ยุทธศาสตร์                 | จำนวนโครงการ<br>ตามแผนปี ๒๕๖๑ | งบประมาณ<br>(บาท) | ดำเนินการ<br>(โครงการ) | งบประมาณ<br>(บาท) | ไม่ได้ดำเนินการ<br>(โครงการ) | งบประมาณ<br>(บาท) |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน       | ๑๑๖                           | ๙๖,๙๑๘,๘๐๐        | ๑๖                     | ๑,๙๒๒,๑๗๐.๘๓      | ๑๐๐                          | ๙๔,๙๙๖,๖๒๙        |
| ด้านพัฒนาการศึกษา          | ๖๓                            | ๘,๓๒๑,๙๐๐         | ๑๙                     | ๒,๖๐๓,๓๘๗.๑๔      | ๔๔                           | ๕,๗๑๘,๕๑๓         |
| ด้านบ้านเมืองน่าอยู่       | ๖๙                            | ๓,๑๙๙,๓๐๐         | ๑๓                     | ๑๙๔,๖๗๙.๐๐        | ๕๖                           | ๓,๐๐๔,๖๒๑         |
| ด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน    | ๓๖                            | ๗,๑๙๔,๔๐๐         | ๑๓                     | ๒,๘๖๑,๘๖๐.๐๐      | ๒๓                           | ๔,๓๓๒,๕๔๐         |
| ด้านสังคมเกษตรมีความมั่นคง | ๙                             | ๒๑๒,๕๐๐           | ๓                      | ๘,๗๗๔.๐๐          | ๖                            | ๒๐๓,๗๒๖           |
| รวม                        | ๒๙๓                           | ๑๑๕,๘๔๖,๙๐๐       | ๖๔                     | ๗,๕๙๐,๘๘๐.๙๗      | ๒๒๙                          | ๑๐๘,๒๕๖,๐๑๙       |

๑. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ - ๔ ดังนี้

โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ จำนวน ๒๙๓ โครงการ ดำเนินการโดยใช้งบประมาณ จำนวน ๔๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๙ งบประมาณ ๗,๕๙๐,๘๘๐.๙๗-บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๔ ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๔ รวมดำเนินการทั้งหมด ๖๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๗

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการดำเนินการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส ๑ - ๔

| ยุทธศาสตร์                 | จำนวนโครงการ<br>ตามแผนปี ๒๕๖๑ | งบประมาณ<br>(บาท) | ดำเนินการ<br>(โครงการ) | งบประมาณ<br>(บาท) | ไม่ได้ดำเนินการ<br>(โครงการ) | งบประมาณ<br>(บาท) |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน       | ๑๑๖                           | ๙๖,๙๑๘,๘๐๐        | ๑๖                     | ๑,๑๐๗,๑๗๐.๘๓      | ๑๐๐                          | ๙๕,๘๑๑,๖๒๙        |
| ด้านพัฒนาการศึกษา          | ๖๓                            | ๘,๓๒๑,๙๐๐         | ๒๗                     | ๒,๙๒๘,๓๕๓.๑๔      | ๓๖                           | ๕,๓๙๓,๕๔๗         |
| ด้านบ้านเมืองน่าอยู่       | ๖๙                            | ๓,๑๙๙,๓๐๐         | ๑๕                     | ๕๐๔,๒๖๙.๐๐        | ๕๔                           | ๒,๖๙๕,๐๓๑         |
| ด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน    | ๓๖                            | ๗,๑๙๔,๔๐๐         | ๑๖                     | ๒,๘๖๑,๘๖๐.๐๐      | ๒๐                           | ๔,๓๓๒,๕๔๐         |
| ด้านสังคมเกษตรมีความมั่นคง | ๙                             | ๒๑๒,๕๐๐           | ๓                      | ๘,๗๗๔.๐๐          | ๖                            | ๒๐๓,๗๒๖           |
| รวม                        | ๒๙๓                           | ๑๑๕,๘๔๖,๙๐๐       | ๗๗                     | ๗,๔๑๐,๔๒๖.๙๗      | ๒๑๖                          | ๑๐๘,๔๓๖,๔๗๓       |

๑. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ดังนี้

โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ จำนวน ๒๙๓ โครงการ ดำเนินการโดยใช้งบประมาณ จำนวน ๕๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๕  
งบประมาณ ๗,๔๑๐,๔๒๖.๙๗.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๔ ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๔  
อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ รวมดำเนินการทั้งหมด ๗๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๗

๒. โครงการที่หน่วยงานอื่นดำเนินการในพื้นที่ จำนวน ๑๐ โครงการ (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน)

ข้อเสนอแนะ

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ – ๔ ดังนี้

๑. จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑ มีจำนวน ๒๙๓ โครงการ งบประมาณ ๑๑๕,๘๔๖,๙๐๐ บาท ไม่สอดคล้องกับจำนวนงบประมาณตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๑ ที่ตั้งไว้ ๒๖,๑๘๘,๐๐๐ บาท แต่ดำเนินการได้จริง ๗๗ โครงการงบประมาณ ๗,๔๑๐,๔๒๖.๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๗ ของจำนวนโครงการ

๒. ในการติดตามประเมินผลแผนในแต่ละปี จะเป็นไปในรูปแบบเดิมๆไม่มีข้อแตกต่างจากเดิมคือโครงการที่ดำเนินการมีไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของโครงการซึ่งถือว่าดำเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมาย

#### ข้อเสนอแนะ

๑. ก่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรให้ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต. และคณะกรรมการหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการจัดลำดับโครงการที่มีความเร่งด่วนให้อยู่ปีแรกและโครงการที่มีความสำคัญลำดับถัดไปให้อยู่ในปีที่ ๒,๓,๔ ตามลำดับ

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาโครงการให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ การพัฒนาของ อบต.บ้านตะโก

๓. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาว่ามีงบประมาณดำเนินการได้หรือไม่

๔. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรแนะนำ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับชุมชน

๕. การซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในบางจุดยังมีปัญหา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ไตรมาสที่ ๓ - ๔

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ - ๔ ระหว่าง ๑ เมษายน ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ นุ้ยรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก